

निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी, घटक के अन्तर्गत शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रथम किशत के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के परियोजना अधिकारी, सी0एल0टी0सी0 एवं डीपीआर / पीएमसी संस्थाओं के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

**उपस्थिति:-**

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
3. हितेश पाठक, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
4. मनीष श्रीवास्तव, हाऊसिंग फाईनेन्स पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
5. विनय सिंह, म्यूनिसिपल इंजीनियर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
6. रविश सिंह, जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
7. असजद अलवी, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी0, सूडा।
8. कुनाल कटारिया, अरबन प्लानर, एस0एल0टी0सी0, सूडा।
9. संतोष विश्वकर्मा, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।

1. **आगरा:-**बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 49593 स्वीकृत आवासों में 38336 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 28283 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 10053 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पी0पी0ए0 07 दिवसों में सूडा प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)

2. **अलीगढ़:-**बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 29361 स्वीकृत आवासों में 21698 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 17816 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 3882 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पी0पी0ए0 03 दिवसों में सूडा प्रेषित किए जाने, साथ ही पी0एम0 स्वनिधि में अनावश्यक रूप से भुगतान की फाइलों को लम्बित रखने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

3. **अम्बेडकर नगर:-**बीएलसी घटक के अन्तर्गत 16136 स्वीकृत आवासों में 13286 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 10429 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 2857 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर लम्बित पीपीए 03 दिवसों में सूडा प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 हाईटेक बिल्डर्स लि0)

4. **अमेठी:-**बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 7254 स्वीकृत आवासों में 5065 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 4816 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 249 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर लम्बित पी0पी0ए0 02 दिवस में सूडा प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)

5. **अमरोहा:-**बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 17865 स्वीकृत आवासों में 10063 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 9159 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 904 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर लम्बित पी0पी0ए0 02 दिवस में सूडा प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज)

क्रमशः.....2 पर

6. **औरैया:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 11718 स्वीकृत आवासों में 7731 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 5834 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 1897 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों की जांच कराये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है। निर्देशित किया गया कि जांच शीघ्र पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी को सूझा स्तर से पत्र प्रेषित किया जाये।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)
7. **अयोध्या:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 20357 स्वीकृत आवासों में 12946 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 9636 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 3310 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर लम्बित पीपीए 04 दिवस में सूझा प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)
8. **आजमगढ़:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 18738 स्वीकृत आवासों में 12796 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 9622 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 3174 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर पीपीए आगामी 04 दिवस में सूझा प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉल्टिंग)
9. **बलिया:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 24713 स्वीकृत आवासों में 18021 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 14110 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 3911 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा लम्बित पी0पी0ए0 आगामी 03 दिवस में सूझा प्रेषित किए जाने हेतु एवं सी0एल0टी0सी0 की निष्क्रियता पर पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।  
(कार्यवाही—सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉल्टिंग)
10. **बाराबंकी:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 18959 स्वीकृत आवासों में 14988 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 12041 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 2947 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। निर्देशित किया गया कि लम्बित पी0पी0ए0 03 दिवस के अन्दर सूझा प्रेषित कर दिया जाये।  
(कार्यवाही—सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)
11. **बरेली:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 23277 स्वीकृत आवासों में 18076 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 13875 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 4201 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लम्बित पी0पी0ए0 04 दिवस के अन्दर सूझा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 इण्डिया)
12. **बस्ती:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 17335 स्वीकृत आवासों में 12329 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 10641 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 1688 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर पी0पी0ए0 03 दिवस में सूझा प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉल्टिंग)
13. **भदोही:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 31607 स्वीकृत आवासों में 26454 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 20591 लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 5863 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि लम्बित पी0पी0ए0 05 दिवस के अन्दर सूझा प्रेषित कर दिया जाये।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)

14. **बिजनौर:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 34328 स्वीकृत आवासों में 22601 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 19637 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 2964 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर लम्बित पीपीए 03 दिवस में सूडा प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा एवं मै0 क्रिएटिव कन्सॉटियम)
15. **बदायूँ:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 17515 स्वीकृत आवासों में 15550 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 13239 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 2311 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। निर्देशित किया गया कि लम्बित पी0पी0ए0 04 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित कर दिया जाये।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)
16. **बुलन्दशहर:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 41087 स्वीकृत आवासों में 32851 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 26005 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 6846 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लम्बित पी0पी0ए0 07 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0)
17. **देवरिया:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 25796 स्वीकृत आवासों में 19573 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 16862 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 2711 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। निर्देशित किया गया कि लम्बित पी0पी0ए0 03 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित कर दिया जाये।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजी0 इण्डिया)
18. **फिरोजाबाद:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 46113 स्वीकृत आवासों में 33293 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 27112 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 6181 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 3700 का पी0पी0ए0 04 दिवस में प्रेषित कर दिया जाएगा, जिस पर अवशेष पी0पी0ए0 07 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।  
(कार्यवाही—परि0अधि0, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 इण्डिया, मै0 जयेश.ए.दलाल)
19. **गाजीपुर:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 15799 स्वीकृत आवासों में 9423 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 7471 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 1952 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। निर्देशित किया गया कि लम्बित पी0पी0ए0 03 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित कर दिया जाये।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजी0 इण्डिया)
20. **जौनपुर:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 28867 स्वीकृत आवासों में 19439 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 15333 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 4106 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लम्बित पी0पी0ए0 04 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0)
21. **झांसी:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 29628 स्वीकृत आवासों में 23688 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 19595 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 4093 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। निर्देशित किया गया कि लम्बित पी0पी0ए0 04 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित कर दिया जाये।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी)

22. **कन्नौज:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 11202 स्वीकृत आवासों में 8765 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 6458 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 2307 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर लम्बित पी०पी०ए० 03 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)
23. **कुशीनगर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 37322 स्वीकृत आवासों में 28535 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 24508 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 4027 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। निर्देश दिए गए कि अवशेष पी०पी०ए० 07 दिवस में प्रेषित कर दिए जाये।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० सरयू बाबू इंजी० इण्डिया)
24. **मथुरा:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 35377 स्वीकृत आवासों में 26900 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 21848 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 5052 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर लम्बित पी०पी०ए० 07 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० सरयू बाबू इंजी० इण्डिया)
25. **मिर्जापुर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 37838 स्वीकृत आवासों में 30254 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 25145 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 5109 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लम्बित पी०पी०ए० 06 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० सरयू बाबू इंजी० फॉर रिसोर्स डेव०)
26. **मुरादाबाद:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 27862 स्वीकृत आवासों में 19571 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 15304 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 4267 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा लम्बित पी०पी०ए० 05 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि०)
27. **रामपुर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 23319 स्वीकृत आवासों में 18591 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 10724 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 7867 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 3000 लाभार्थियों के भुगतान को अनुमोदन जिलाधिकारी के पास लम्बित है, जिसे 03 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित कर दिया जाएगा। निर्देश दिए गए कि अवशेष पी०पी०ए० 07 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिए जाएं।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि०)
28. **सहारनपुर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 31559 स्वीकृत आवासों में 21674 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 17793 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 3881 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिस पर लम्बित पी०पी०ए० 05 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० स्पेस कम्बाइन)

29. सिद्धार्थ नगर:-बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 12557 स्वीकृत आवासों में 8447 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 6452 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 1995 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। निर्देश दिए गए कि अवशेष पी0पी0ए0 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिए जाएं।


(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉल्टिंग)

30. उन्नाव:-बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 29895 स्वीकृत आवासों में 21504 आवासों का जीरो लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 17135 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 4371 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा 1000 लाभार्थियों का पी0पी0ए0 02 दिवस में प्रेषित करने का आश्वासन दिया गया, जिस पर अवशेष पी0पी0ए0 07 दिवस के अन्दर सूडा प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)

अन्त में निम्न निर्देश दिए गए:-


1. सभी जनपद पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष शत-प्रतिशत जीरो लेवल टैग कराते हुए 15 दिवस के अन्दर प्रथम किश्त अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।
3. सभी जनपद योजनान्तर्गत अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसकी समीक्षा दिनांक 15.06.2021 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की जाएगी।
4. सी0एल0टी0सी0 जिओ टैग का मॉडरेशन प्रत्येक दशा में 02 दिवस के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

  
(उमेश प्रताप सिंह)  
मिशन निदेशक

संख्या:- 435 / 03 / 29 / HFA-DPR / PMC-Vol-VIII / 2021-22 दिनांक:- 10 जून, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
3. समस्त एस0एल0टी0सी0 विशेषज्ञ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स को अनुपालनार्थ।
5. सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

  
(उमेश प्रताप सिंह)  
मिशन निदेशक