



पत्रांक:- ५७७१/०३/२९/HFA-DPR/PMC-Vol-V/2019-20

दिनांक:- २३ अक्टूबर, 2019

1. समस्त परियोजना अधि०/प्रभारी परि०अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
2. समस्त सी०एल०टी०सी० इंजीनियर्स, आबद्ध जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०


विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत पूर्ण आवासों के लक्ष्य को पूर्ण किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत हों कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत आपको मार्च 2020 तक 6,10,784 आवासों को पूर्ण किये जाने हेतु जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष अभी तक 2,42,286 आवासों की रूफ कास्ट की गयी है तथा मात्र 1,82,771 आवासों का ही रूफ लेवल जिओ टैग किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

उक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा नियमित रूप से योजना की समीक्षा नहीं की जा रही है, जिस कारण वांछित प्रगति नहीं आ पा रही है। उक्त की समीक्षा प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में भी की जाती है। योजनान्तर्गत जनपदवार प्रगति, लक्ष्य के सापेक्ष लम्बित पूर्ण आवासों का क्रमवार प्रतिशत एवं मार्च 2020 तक लक्ष्य की पूर्ति किये जाने हेतु माहवार निर्धारित लक्ष्य पत्र के साथ संलग्न है। ज्ञातव्य है कि उक्त योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसकी उच्चाधिकारियों एवं शासन द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है।


अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिये गये पूर्ण आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को एक माह में द्वितीय किशत अवमुक्त करते हुए योजना की नियमित समीक्षा कर प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करना सुनिश्चित करें। साथ ही माहवार रोडमैप तैयार कर स्वयं, सीएलटीसी एवं संस्था के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराते हुए सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी योजना की प्रगति को अंकित किया जायेगा। लक्ष्य की पूर्ति न होने की दशा में सम्बन्धित सीएलटीसी इंजीनियर की आबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

संलग्नक:- यथोपरि।


(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, सूडा, उ०प्र०।
2. समस्त पीएमसी कन्सलटेन्ट्स को इस निर्देश के साथ कि प्रत्येक माह लक्ष्य की पूर्ति हेतु रोडमैप तैयार करते हुए हस्ताक्षरोपरान्त परियोजना अधिकारी, सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा।

PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA (URBAN)

S. No.	District	Sanctioned DU's	House Completion Target (till Mar' 2020)	IInd Level Geo Tag	Total No. of Beneficiary Second Instalment Paid	Total Roof Casted as per CLTC	Roof Level Geotag	Difference b/w roof casted and roof level Geotag	Pending House Completion Target	Pending % of House Completion Target	Cumulative House Completion Target for Financial Year 2019-2020				
											12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7 - 8)	10 = (4 - 7)	11	12	13	14	15	16
1	Amethi	5855	2180	2303	2006	1488	1397	91	692	32%	1626	1765	1903	2042	2180
2	Lucknow	22152	11009	11270	10610	7450	5419	2031	3559	32%	8162	8874	9585	10297	11009
3	Kaushambi	8982	3865	3212	3226	2584	2236	348	1281	33%	2840	3096	3353	3609	3865
4	Budaun	15121	8317	6225	5632	5476	2587	2889	2841	34%	6044	6612	7181	7749	8317
5	Etah	7350	3798	2606	2198	2461	1494	967	1337	35%	2728	2996	3263	3531	3798
6	Lakhimpur Kheri	21555	10810	10595	8884	6952	5909	1043	3858	36%	7724	8495	9267	10038	10810
7	Sambhal	5735	3154	2507	2156	1922	1636	286	1232	39%	2168	2415	2661	2908	3154
8	Shrawasti	4695	2099	1848	1405	1235	910	325	864	41%	1408	1581	1753	1926	2099
9	Gautam Buddha Nagar	2104	1112	886	757	619	547	72	493	44%	718	816	915	1013	1112
10	Azamgarh	12489	5690	3901	3626	3146	2725	421	2544	45%	3655	4164	4672	5181	5690
11	Siddharthnagar	7350	3451	2368	2120	1883	1170	713	1568	45%	2197	2510	2824	3137	3451
12	Basti	12759	7017	5036	4763	3788	2541	1247	3229	46%	4434	5080	5725	6371	7017
13	Sant Kabir Nagar	11910	6551	4901	4537	3434	2707	727	3117	48%	4057	4681	5304	5928	6551
14	Ghaziabad	29845	15157	10796	10056	7880	5188	2692	7277	48%	9335	10791	12246	13702	15157
15	Gorakhpur	39276	21075	13733	13918	10727	7891	2836	10348	49%	12797	14866	16936	19005	21075
16	Agra	35443	16491	13774	13582	8194	6793	1401	8297	50%	9853	11513	13172	14832	16491
17	Balrampur	3773	1126	1106	658	552	499	53	574	51%	667	782	896	1011	1126
18	Faizabad	13968	6905	3759	3624	3382	2393	989	3523	51%	4087	4791	5496	6200	6905
19	Mau	17315	8351	5149	4752	3974	3019	955	4377	52%	4849	5725	6600	7476	8351
20	Pilibhit	19412	9139	7788	6478	4311	3152	1159	4828	53%	5277	6242	7208	8173	9139
21	Etawah	6735	3682	2487	2482	1733	1639	94	1949	53%	2123	2513	2902	3292	3682
22	Jhansi	22973	10565	8001	7034	4954	2884	2070	5611	53%	6076	7198	8321	9443	10565
23	Shahjahanpur	10175	4974	3285	2800	2326	1831	495	2648	53%	2856	3385	3915	4444	4974
24	Muzaffarnagar	19771	9854	6085	5893	4561	4094	467	5293	54%	5620	6678	7737	8795	9854
25	Rae Bareilly	10135	5087	3597	2377	2343	1888	455	2744	54%	2892	3441	3989	4538	5087
26	Kasganj	10447	5300	3568	3085	2415	1179	1236	2885	54%	2992	3569	4146	4723	5300
27	Sitapur	24779	12658	10425	8376	5693	5023	670	6965	55%	7086	8479	9872	11265	12658
28	Hardoi	11955	5811	5998	5415	2603	1974	629	3208	55%	3245	3886	4528	5169	5811
29	Shami	19226	10574	6518	5573	4720	3887	833	5854	55%	5891	7062	8232	9403	10574

PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA (URBAN)

S. No.	District	Sanctioned DU's	House Completion Target (till Mar' 2020)	Inld Level Geo Tag	Total No. of Beneficiary Second Instalment Paid	Total Roof Casted as per CLTC	Roof Level GeoTag	Difference b/w roof casted and roof level GeoTag	Pending House Completion Target	Pending % of House Completion Target	Cumulative House Completion Target for Financial Year 2019-2020				
											Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7 - 8)	10 = (4 - 7)	11	12	13	14	15	16
30	Lalitpur	18392	10116	5308	5176	4490	3106	1384	5626	56%	5615	6740	7866	8991	10116
31	Chitrakoot	5000	2018	1804	1595	891	854	37	1127	56%	1116	1342	1567	1793	2018
32	Gonda	6822	3519	1885	1816	1531	1213	318	1988	56%	1929	2326	2724	3121	3519
33	Bijnor	30778	15742	9791	9180	6770	3163	3607	8972	57%	8564	10359	12153	13948	15742
34	Unnao	27104	13518	9236	8710	5625	4227	1398	7893	58%	7204	8782	10361	11939	13518
35	Ambedkar Nagar	12161	5413	3177	2695	2243	1402	841	3170	59%	2877	3511	4145	4779	5413
36	Bareilly	15492	8124	4216	3170	3305	2002	1303	4819	59%	4269	5233	6196	7160	8124
37	Mirzapur	36822	17412	12896	11624	7002	4993	2009	10410	60%	9084	11166	13248	15330	17412
38	Varanasi	26544	13429	10051	8133	5377	3485	1892	8052	60%	6987	8598	10208	11819	13429
39	Mathura	22067	9532	5195	5713	3805	1401	2404	5727	60%	4950	6096	7241	8387	9532
40	Bulandshahr	37412	17768	13250	12962	7061	5690	1371	10707	60%	9202	11344	13485	15627	17768
41	Fatehpur	11073	6090	2390	2456	2390	2055	335	3700	61%	3130	3870	4610	5350	6090
42	Kanpur Nagar	9387	4401	3474	3099	1710	1732	-22	2691	61%	2248	2786	3325	3863	4401
43	Saharanpur	23389	12864	6751	5706	4934	4254	680	7930	62%	6520	8106	9692	11278	12864
44	Firozabad	40877	22482	16059	12927	8374	5404	2970	14108	63%	11196	14017	16839	19660	22482
45	Bahraich	9043	4974	3286	2899	1850	1865	-15	3124	63%	2475	3100	3724	4349	4974
46	Prayagraj	15209	7731	4803	4557	2857	2751	106	4874	63%	3832	4807	5781	6756	7731
47	Farrukhabad	5191	2707	1930	1784	1000	806	194	1707	63%	1341	1683	2024	2366	2707
48	Hapur	6316	2928	2854	2036	1076	1067	9	1852	63%	1446	1817	2187	2558	2928
49	Mahoba	10334	5659	3202	2633	2079	1907	172	3580	63%	2795	3511	4227	4943	5659
50	Sombhadra	10724	5462	2453	2366	2002	1330	672	3460	63%	2694	3386	4078	4770	5462
51	Meerut	20550	11303	4561	4515	4106	3214	892	7197	64%	5545	6985	8424	9864	11303
52	Jalaun	13678	7206	3286	3093	2602	1923	679	4604	64%	3523	4444	5364	6285	7206
53	Beghpat	9545	4431	2728	2403	1595	1579	16	2836	64%	2162	2729	3297	3864	4431
54	Hamirpur	7727	3761	1666	1491	1237	1235	2	2524	67%	1742	2247	2751	3256	3761
55	Pratapgarh	9578	4858	2324	1659	1575	1275	300	3283	68%	2232	2888	3545	4201	4858
56	Ballia	21589	11304	5030	4795	3641	3390	251	7663	68%	5174	6706	8239	9771	11304
57	Kushinagar	24623	13543	8694	6048	4194	3056	1138	9349	69%	6064	7934	9803	11673	13543
58	Kannauj	10330	4826	2328	1847	1483	1207	276	3343	69%	2152	2820	3489	4157	4826

PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA (URBAN)

S. No.	District	Sanctioned DU's	House Completion Target (till Mar' 2020)	IInd Level Geo Tag	Total No. of Beneficiary Second Instalment Paid	Total Roof Casted as per CLTC	Roof Level Geotag	Difference b/w roof casted and roof level Geotag	Pending House Completion Target	Pending % of House Completion Target	Cumulative House Completion Target for Financial Year 2019-2020				
											Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7 - 8)	10 = (4 - 7)	11	12	13	14	15	16
59	Auraiya	9796	5288	2478	1629	1587	1258	329	3701	70%	2327	3067	3808	4548	5288
60	Moradabad	23583	11992	6346	5300	3503	2871	632	8489	71%	5201	6899	8596	10294	11992
61	Aligarh	28554	14913	8790	6842	4239	3286	953	10674	72%	6374	8509	10643	12778	14913
62	Deoria	22551	10866	7656	6614	2947	2309	638	7919	73%	4531	6115	7698	9282	10866
63	Rampur	18690	8127	6015	2939	2154	1883	271	5973	73%	3349	4543	5738	6932	8127
64	Maharajanj	17036	9370	4613	3736	2481	1880	601	6889	74%	3859	5237	6614	7992	9370
65	Mainpuri	13986	6456	2647	2039	1619	1003	616	4837	75%	2586	3554	4521	5489	6456
66	Bhadohi	23430	12268	7678	4822	3075	2227	848	9193	75%	4914	6752	8591	10429	12268
67	Amroha	17759	9767	4585	4030	2204	2168	36	7563	77%	3717	5229	6742	8254	9767
68	Ghazipur	13286	7307	2962	1819	1527	1113	414	5780	79%	2683	3839	4995	6151	7307
69	Bara Banki	14666	7230	5006	3711	1466	1376	90	5764	80%	2619	3772	4924	6077	7230
70	Jaunpur	14386	7258	4342	2765	1373	1210	163	5885	81%	2550	3727	4904	6081	7258
71	Kanpur Dehat	13727	6274	1836	1707	1140	1000	140	5134	82%	2167	3194	4220	5247	6274
72	Banda	15742	8658	2908	1570	1297	1158	139	7361	85%	2769	4241	5714	7186	8658
73	Chandauli	12694	6982	3036	1177	1015	1019	-4	5967	85%	2208	3402	4595	5789	6982
74	Hathras	11267	6197	1761	1433	777	556	221	5420	87%	1861	2945	4029	5113	6197
75	Sultanpur	5758	2908	1299	947	271	256	15	2637	91%	798	1326	1853	2381	2908
Total		1207953	610784	392313	338191	242286	182771	59515	368498	60%	315986	389685	463385	537084	610784