

निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2021 को सायं 05.00 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 जनपदों के परियोजना अधिकारी एवं डीपीआर/पीएमसी संस्थाओं के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
3. मनीष श्रीवास्तव, हाऊसिंग फाईनेन्स पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
4. हितेश पाठक, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
5. असजद अलवी, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
6. विनय सिंह, म्यूनिसिपल इंजीनियर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
7. रविश सिंह, जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
8. मानस द्विवेदी, एमआईएस स्पेशलिस्ट, सूडा।
9. संतोष विश्वकर्मा, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।

1. **जनपद महोबा:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद महोबा में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 10210 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 6486 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 3724 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 6455 के सापेक्ष मात्र 5865 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 590 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 5910 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5202 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 708 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज)

2. **जनपद महाराजगंज:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 14879 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 12057 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 2822 लाभार्थियों का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 11831 के सापेक्ष मात्र 8149 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 3682 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 9091 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 7144 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1947 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त लक्ष्य को पूर्ण किए जाने तक सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए।
- (कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)**

3. **जनपद मेरठ:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद मेरठ में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 13882 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 12254 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1628 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 11620 के सापेक्ष मात्र 10031 लाभार्थियों

को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1589 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 10145 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 9622 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा अवशेष 523 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी, मै0 वॉप्कास)

4. **जनपद मथुरा:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद मथुरा में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 20677 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 20177 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 500 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 20177 के सापेक्ष मात्र 15295 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 4882 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 15034 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 12510 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 2524 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)
5. **जनपद फिरोजाबाद:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 27720 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 27098 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 622 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 26604 के सापेक्ष मात्र 22918 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 3686 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 22952 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 20711 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 2241 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 जयेश.ए.दलाल, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया प्रा0लि0)
6. **जनपद संत कबीर नगर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद संत कबीर नगर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 11471 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 9352 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 2119 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 7499 के सापेक्ष मात्र 6714 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 785 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 6714 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6580 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 134 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सोर्टियम)
7. **जनपद उन्नाव:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 19221 लाभार्थियों को

प्रथम किशत अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 15857 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है। अवशेष 3364 लाभार्थियों की प्रथम किशत का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किशत हेतु आवंटित लक्ष्य 15790 के सापेक्ष मात्र 13607 लाभार्थियों को ही द्वितीय किशत अवमुक्त की गयी। शेष 2183 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किशत अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 14193 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 13027 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1166 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)

8. **जनपद वाराणसी:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 18943 लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 17864 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1079 लाभार्थियों की प्रथम किशत का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किशत हेतु आवंटित लक्ष्य 17864 के सापेक्ष मात्र 15719 लाभार्थियों को ही द्वितीय किशत अवमुक्त की गयी। शेष 2145 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किशत अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 15979 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 14561 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1418 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

9. **जनपद शामली:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद शामली में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 12891 लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 12574 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है। अवशेष 317 लाभार्थियों की प्रथम किशत का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किशत हेतु आवंटित लक्ष्य 12271 के सापेक्ष मात्र 10257 लाभार्थियों को ही द्वितीय किशत अवमुक्त की गयी। शेष 2014 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किशत अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 10272 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 9581 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 691 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्पेस कम्बाइन)

10. **जनपद कानपुर देहात:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 10315 लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 6834 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है। अवशेष 3481 लाभार्थियों की प्रथम किशत का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किशत हेतु आवंटित लक्ष्य 6479 के सापेक्ष मात्र 4768 लाभार्थियों को ही द्वितीय किशत अवमुक्त की गयी। शेष 1711 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किशत अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 5340 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4203 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1137 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)

11. **जनपद जौनपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 16682 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 13619 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 3063 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 11101 के सापेक्ष मात्र 8902 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 2199 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 9027 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 7715 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1312 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त संस्था को जिओ टैग के सापेक्ष शत-प्रतिशत पत्रावलियों को 02 दिवस में सीएलटीसी को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित एसएलटीसी को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)
12. **जनपद झांसी:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद झांसी में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 20038 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 17126 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 2912 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 16843 के सापेक्ष मात्र 15881 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 962 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 15968 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 14609 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1359 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी)
13. **जनपद हरदोई:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद हरदोई में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 12298 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 11816 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 482 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 11798 के सापेक्ष मात्र 9894 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1904 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 10067 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 8612 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1455 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)
14. **जनपद बरेली:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बरेली में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 13970 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 12764 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1206 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 11278 के सापेक्ष मात्र 9331 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1947 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 9194 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया

गया था, जिसके सापेक्ष 7656 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1538 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रगति संतोषजनक न होने के कारण अग्रिम आदेशों तक सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)

15. **जनपद आजमगढ़:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 10377 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 8537 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1840 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 6494 के सापेक्ष मात्र 5770 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 724 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 5770 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5698 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 72 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉर्टियम)

16. **जनपद बलिया:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बलिया में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 17123 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 13636 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 3487 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 11446 के सापेक्ष मात्र 9768 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1678 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 10488 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 9630 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 858 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। संस्था को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत जिओ टैग पूर्ण कराते हुए पत्रावलियां 02 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉर्टियम)

17. **जनपद गोरखपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 27605 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 27361 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 244 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 07.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 26925 के सापेक्ष मात्र 23684 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 3241 लाभार्थियों को दिनांक 07.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 23508 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 21684 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1824 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम किश्त अवमुक्त किए गए 27361 लाभार्थियों को 10 मार्च, 2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे मार्च, 2021 तक 27361 लाभार्थियों के आवासों को पूर्ण कराया जा सके।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

18. **जनपद गाजियाबाद:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 22600 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 21600 के सापेक्ष मात्र 18468 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 3132 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 17850 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 16602 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1248 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम किश्त अवमुक्त किए गए समस्त लाभार्थियों को 10 मार्च, 2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे मार्च, 2021 तक समस्त लाभार्थियों के आवासों को पूर्ण कराया जा सके।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज, मै0 जयेश.ए.दलाल)
19. **जनपद रामपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद रामपुर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 15059 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 9643 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 5416 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 07.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 9479 के सापेक्ष मात्र 8169 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1310 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 8970 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 8094 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 876 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज)
20. **जनपद सहारनपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 17362 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 15078 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 2284 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 14814 के सापेक्ष मात्र 11671 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 3143 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 11857 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 10684 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1173 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्पेस कम्बाइन)
21. **जनपद पीलीभीत:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 16742 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 16242 के सापेक्ष मात्र 11494 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 4748 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 11942 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया

गया था, जिसके सापेक्ष 11231 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 711 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)

22. **जनपद मिर्जापुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 23531 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 22591 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 940 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 20585 के सापेक्ष मात्र 16116 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 4469 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 17116 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 13905 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 3211 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)
23. **जनपद मुजफ्फरनगर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 14750 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 13491 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1259 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 13491 के सापेक्ष मात्र 11063 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 2428 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 11372 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 10410 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 962 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्पेस कम्बाइन)
24. **जनपद अयोध्या:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 12774 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 8282 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 4492 लाभार्थियों में से 2000 का पी0पी0ए0 दिनांक 07.03.2021 तक तथा 2492 लाभार्थियों का पी0पी0ए0 दिनांक 10.03.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 6952 के सापेक्ष मात्र 6167 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 785 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 6469 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5506 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 963 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)
25. **जनपद भदोही:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद भदोही में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 21318 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 18321 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 2997 लाभार्थियों का प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021

तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 13899 के सापेक्ष मात्र 12464 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1435 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 11880 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 10676 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1206 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)

26. **जनपद बिजनौर**:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 20504 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 18745 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1759 लाभार्थियों का प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 18328 के सापेक्ष मात्र 15632 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 2696 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 15894 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 15318 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 576 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सोर्टियम)

27. **जनपद बुलन्दशहर**:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 26339 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 25145 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1194 लाभार्थियों का प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 24279 के सापेक्ष मात्र 21706 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 2573 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 21660 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 20392 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1268 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज)

28. **जनपद बदायूं**:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बदायूं में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 13389 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 13047 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 342 लाभार्थियों का प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 10196 के सापेक्ष मात्र 8318 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1878 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 8477 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 7452 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1025 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)

29. **जनपद कौशाम्बी**:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 7308 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5412 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1896 लाभार्थियों का प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 5373 के सापेक्ष मात्र 4831 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 542 लाभार्थियों को दिनांक 08.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 4920 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4726 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 194 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)
30. **जनपद अलीगढ़**:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 03 मार्च, 2021 तक 17632 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 16959 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 673 लाभार्थियों का प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 08.03.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 15132 के सापेक्ष मात्र 13379 का ही जिओ टैग करते हुए 12081 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1753 का जिओ टैग करते हुए 3051 लाभार्थियों को दिनांक 10.03.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 13225 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 11539 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1686 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही कन्सलटेन्ट को कर्मियों की संख्या तत्काल बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गए, जिससे लक्ष्य को ससमय पूर्ण किया जा सके।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजी0)


(उमेश प्रताप सिंह)

मिशन निदेशक

संख्या:-५५११ / 03 / 29 / HFA-DPR / PMC-Vol-VIII / 2020-21 दिनांक:- ०५ मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. सहायक निदेशक, सूडा, लखनऊ।
3. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
4. सम्बन्धित एस0एल0टी0सी0 विशेषज्ञ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सम्बन्धित सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर को अनुपालनार्थ।
6. सम्बन्धित डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स को अनुपालनार्थ।
7. सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।


(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक