

निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2021 को सायं 04.30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक के अन्तर्गत जिओ टैग के सापेक्ष किशतों के भुगतान कराये जाने, लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पी0एम0 स्वनिधि की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के परियोजना अधिकारी, सी0एल0टी0सी0 एवं डीपीआर/पीएमसी संस्थाओं के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
3. विनोद कुमार कनौजिया, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
4. विनय सिंह, म्यूनिसिपल इंजीनियर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
5. रविश सिंह, जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
6. संतोष विश्वकर्मा, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
7. मनीष श्रीवास्तव, हाऊसिंग फाईनेन्स पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
8. मानस द्विवेदी, एमआईएस स्पेशलिस्ट, सूडा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):-

योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत जनपद स्तर पर लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं माहवार माइलस्टोन के अनुसार माह जून, 2021 के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है:-

1. रामपुर:-बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत माइलस्टोन के अनुसार माह जून में 13374 लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त की जानी थी, जिसके सापेक्ष 10758 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 2616 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 1034 लाभार्थियों के भुगतान के अनुमोदन की पत्रावली जिलाधिकारी के पास लम्बित है। अनुमोदनोपरान्त पी0पी0ए0 सूडा प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10149 आवासों का प्लिनथ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 8942 लाभार्थियों को ही द्वितीय किशत का भुगतान किया गया है तथा 1207 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 943 लाभार्थियों के भुगतान हेतु पत्रावली जिलाधिकारी के पास लम्बित है। निर्देश दिए गए कि अवशेष प्रथम एवं द्वितीय किशत का पी0पी0ए0 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिए जायें।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0)

2. श्रावस्ती:-बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत माइलस्टोन के अनुसार माह जून में 4725 लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त की जानी थी, जिसके सापेक्ष 4215 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत का भुगतान किया गया है तथा 510 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। इसके अतिरिक्त 4132 आवासों का प्लिनथ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 3137 लाभार्थियों को ही द्वितीय किशत का भुगतान किया गया है तथा 995 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा 995 लाभार्थियों की द्वितीय किशत के भुगतान से पूर्व जाँच करायी जा रही है। निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण को साक्ष्य सहित पत्र सूडा को प्रेषित किया जाये, जिससे शासन को अवगत कराया जा सके।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉर्टियम)

3. **कानपुर देहात:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत माइलस्टोन के अनुसार माह जून में 8938 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जानी थी, जिसके सापेक्ष 7640 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 1298 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। इसके अतिरिक्त 12389 आवासों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 11467 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा 922 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 922 लाभार्थियों का पी0पी0ए0 03 दिवस में प्रेषित कर दिया जाएगा। निर्देश दिए गए कि अवशेष प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 06 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिए जायें।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्टेन कन्सलटेन्ट्स लि0)
4. **कुशीनगर:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 21963 आवासों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 21217 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा 746 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। निर्देश दिए गए कि 746 लाभार्थियों का पी0पी0ए0 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिया जायें।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)
5. **मिर्जापुर:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत माइलस्टोन के अनुसार माह जून में 27329 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जानी थी, जिसके सापेक्ष 26064 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 1265 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। इसके अतिरिक्त 23426 आवासों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 22708 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा 718 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम एवं द्वितीय किश्त के अनुमोदन हेतु पत्रावली जिलाधिकारी के यहाँ लगी हुई है। इस पर निर्देशित किया गया कि अवशेष प्रथम एवं द्वितीय किश्त का पी0पी0ए0 04 दिवस के अन्दर प्रेषित कर दिया जाये।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेव0)
6. **उन्नाव:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत माइलस्टोन के अनुसार माह जून में 18386 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जानी थी, जिसके सापेक्ष 17133 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 1253 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। इसके अतिरिक्त 16190 आवासों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 15475 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा 715 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम एवं द्वितीय किश्त के अनुमोदन हेतु पत्रावली तैयार हैं। निर्देशित किया गया कि अवशेष प्रथम एवं द्वितीय किश्त का पी0पी0ए0 03 दिवस के अन्दर प्रेषित कर दें। योजना में वांछित प्रगति न आने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्टेन कन्सलटेन्ट्स लि0)
7. **गाजीपुर:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत माइलस्टोन के अनुसार माह जून में 8357 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जानी थी, जिसके सापेक्ष 7471 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 886 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। इसके अतिरिक्त 6985 आवासों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 6274 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा 711 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि द्वितीय किश्त के अनुमोदन हेतु 371 लाभार्थियों की पत्रावली तैयार हैं। निर्देशित किया गया कि अवशेष प्रथम एवं द्वितीय किश्त का पी0पी0ए0 03 दिवस के अन्दर प्रेषित कर दें।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

8. **प्रयागराज:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत 10935 आवासों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष 10285 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा 650 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि द्वितीय किश्त हेतु 342 लाभार्थियों का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिसका पी०पी०ए० प्रेषित किया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि अवशेष लाभार्थियों का पी०पी०ए० 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दिया जायें।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० स्नो फाउण्टेन कन्सलटेन्ट्स, मै० हाईटेक बिल्डर्स लि०)
9. **महोबा:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माइलस्टोन के अनुसार माह जून में 9204 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जानी थी, जिसके सापेक्ष 7842 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है तथा 1362 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। इसके अतिरिक्त 6787 आवासों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 6179 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा 608 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि द्वितीय किश्त के अनुमोदन हेतु 530 लाभार्थियों की पत्रावली तैयार हैं। निर्देशित किया गया कि अवशेष प्रथम एवं द्वितीय किश्त का पी०पी०ए० 03 दिवस के अन्दर प्रेषित कर दें।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० रूद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०)
10. **फिरोजाबाद:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 4502 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 2956 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 1916 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 2089 लाभार्थियों हेतु प्रथम किश्त का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिसका पी०पी०ए० प्रेषित किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि अवशेष पी०पी०ए० 10 दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाये।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० सरयूबाबू इंजी० फॉर रिसोर्स डेव०, मै० जयेश.ए.दलाल)
11. **आगरा:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 3030 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 2003 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 1480 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 1500 लाभार्थियों हेतु प्रथम किश्त के अनुमोदन हेतु पत्रावली तैयार है। उपरोक्त लक्ष्य को 15 दिवस के अन्दर पूर्ण करने तथा 100 स्लैब कास्ट प्रतिदिन कराने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० सरयूबाबू इंजी० फॉर रिसोर्स डेव०)
12. **बुलन्दशहर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 2774 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 1077 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 1627 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 1500 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के भुगतान हेतु पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिस पर जाँच करायी जा रही है तथा 700 लाभार्थियों की जाँच पूर्ण हो चुकी है। जाँच हो चुके लाभार्थियों का पी०पी०ए० तत्काल प्रेषित करने के अन्दर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० रूद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०)

13. **मथुरा:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 2515 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 1716 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 1759 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 4200 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के भुगतान हेतु पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिस पर जाँच करायी जा रही है। जाँच को अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए पी०पी०ए० प्रेषित करने एवं 15 दिवस के अन्दर अवशेष आवासों की स्लैब कास्ट कराने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० सरयूबाबू इंजी० फॉर रिसोर्स डेव०)
14. **ललितपुर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 1875 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 1276 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 881 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सर्वेयर को फील्ड में भेजे तथा प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। सी०एल०टी०सी० इंजीनियर को भी फील्ड में जाने के निर्देश दिए गए।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० वॉफ्कास लि०)
15. **जौनपुर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 1750 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 1548 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 944 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है। प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष प्रथम किश्त के भुगतान में 3005 का अन्तर है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 2944 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के भुगतान हेतु पत्रावली 02 दिवस में अनुमोदित करा ली जायेगी तथा द्वितीय किश्त हेतु 489 लाभार्थियों की पत्रावली प्रक्रियाधीन है, जिसका पी०पी०ए० 03 दिवस में प्रेषित कर दिया जायेगा। 03 दिवस में पी०पी०ए० प्रेषित करने एवं अवशेष आवासों की स्लैब कास्ट कराने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०)
16. **सहारनपुर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 1742 लाभार्थियों की प्रथम किश्त तथा 1512 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम किश्त हेतु 1223 लाभार्थियों की पत्रावली तैयार है, जिसे 02 दिवस में अनुमोदित करा ली जायेगी। निर्देशित किया गया कि 03 दिवस में पी०पी०ए० प्रेषित करते हुए 10 दिवस में अवशेष आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करा दी जाये।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० स्पेस कम्बाइन)
17. **संत कबीर नगर:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 1585 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 1451 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 1119 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है। निर्देशित किया गया कि 05 दिवस में अवशेष पी०पी०ए० प्रेषित करने के पूर्व अपने स्तर से चेक कर लें तथा अवशेष आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करा लें।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० क्रिएटिव कन्सॉटियम)
18. **बरेली:**—बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 1541 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 1037 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 470 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 1585 लाभार्थियों हेतु प्रथम किश्त की पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है तथा 400 लाभार्थियों हेतु द्वितीय किश्त की पत्रावली तैयार की जा रही है। प्रथम किश्त के लाभार्थियों की पत्रावली के सम्बन्ध में तत्काल जिलाधिकारी से मिलकर अनुमोदन हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० सरयूबाबू इंजी० इण्डिया)

19. **बलिया:**—बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत माह जून के माइलस्टोन के अनुसार 1465 लाभार्थियों की प्रथम किश्त, 1136 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त तथा 612 आवासों की स्लैब कास्ट लम्बित है, जिसके सन्दर्भ में सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम किश्त हेतु 2700 लाभार्थियों की पत्रावली 01 माह से जिलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु लम्बित है, जिस पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु नोट शीट की छायाप्रति कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयूबाबू इंजी0 इण्डिया)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:—

डे—एन0य0एल0एम0 के घटकों यथा—सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (SM&ID), स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP), कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी एवं समस्त परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु निकायवार निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पूर्ति समयान्तर्गत की जाये।

जनपद गाजियाबाद:—प्रदेश के 75 जनपदों में से गाजियाबाद 75वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 57,844 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 18,260 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 31.57 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद के अन्तर्गत समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ परियोजना अधिकारी, गाजियाबाद को कारण बताओ नोटिस एवं शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद फिरोजाबाद:—प्रदेश के 75 जनपदों में से फिरोजाबाद 74वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 18,953 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 9274 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 48.93 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ परियोजना अधिकारी, फिरोजाबाद को कारण बताओ नोटिस एवं शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद मथुरा:—प्रदेश के 75 जनपदों में से मथुरा 73वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 19,198 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 10,115 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 52.69 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ परियोजना अधिकारी, मथुरा को कारण बताओ नोटिस एवं शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद बरेली:—प्रदेश के 75 जनपदों में से बरेली 72वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 31,058 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 16,494 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 53.11 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ परियोजना अधिकारी, बरेली को कारण बताओ नोटिस एवं शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद फतेहपुर:—प्रदेश के 75 जनपदों में से फतेहपुर 71वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 5,301 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 2,852 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 53.80 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद के अन्तर्गत समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी

समीक्षा की जाये। साथ ही साथ शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद कानपुर नगर:—प्रदेश के 75 जनपदों में से कानपुर 70वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 70,520 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 37,988 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 53.87 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद मेरठ:—प्रदेश के 75 जनपदों में से मेरठ 69वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 38,871 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 21,175 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 54.48 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद अयोध्या:—प्रदेश के 75 जनपदों में से अयोध्या 68वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 6,871 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 3,791 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 55.17 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद बलिया:—प्रदेश के 75 जनपदों में से बलिया 67वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 5,055 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 2,790 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 55.19 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

जनपद अलीगढ़:—प्रदेश के 75 जनपदों में से अलीगढ़ 66वें स्थान पर है। दिनांक 31.03.222 तक निर्धारित लक्ष्य 29,054 के सापेक्ष दिनांक 15.06.2021 तक 16,598 की उपलब्धि की गयी है, जो मात्र 57.13 प्रतिशत है। निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त नगर निकायों में आबद्ध शहर मिशन प्रबंधकों को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसकी समीक्षा की जाये। साथ ही साथ परियोजना अधिकारी, अलीगढ़ को कारण बताओ नोटिस एवं शहर मिशन प्रबंधकों का वेतन रोके जाने एवं उनकी आबद्धता समाप्त करने के विषय में नोटिस जारी किया जाये।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के जिन जनपद के परियोजना अधिकारी द्वारा 70 प्रतिशत के नीचे लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की गयी है, उन्हें विशेष प्रयास करते हुए 15 जुलाई 2021 तक कम से कम 75 प्रतिशत तक लक्ष्य की पूर्ति की जाये।

Eat (Expenditure Advance Transfer) Module of PFMS

दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 130 नगर निकायों में मिशन के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये

क्रमशः.....7 पर

निर्देशानुसार 130 नगर निकायों के अलग से खाते खुलवाकर उन्हें Eat Module पर रजिस्टर कर दिया गया है, परन्तु 57 नगर निकायों को छोड़कर शेष नगर निकायों में भुगतान की कार्यवाही Eat Module of PFMS के द्वारा शीघ्र-अतिशीघ्र करने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी निर्देश दिये गये कि जनपदों/नगर निकायों के खातों में अनावश्यक रूप से धनराशि भुगतान हेतु लम्बित न रहे। त्वरित कार्यवाही कराते हुए पुरानी देयताओं का भुगतान नियमानुसार उपरोक्तानुसार कराया जाये।

अन्त में निम्न निर्देश दिए गए:-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की दिनांक 18.06.2021 को अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा माइलस्टोन के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की जायेगी। इसे गम्भीरता से लेते हुए कार्य को तेजी से पूर्ण कराएं। यदि किसी जनपद में संस्था द्वारा पर्याप्त कर्मी नियुक्त नहीं किए गए हैं, तो तत्काल मुख्यालय को अवगत कराएं।
2. जिन जनपदों द्वारा हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है, वे जनपद 02 दिवस के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र की मूल प्रति विशेष पत्र वाहक के माध्यम से श्री सुनील गुप्ता, लेखाकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. सभी जनपद योजनान्तर्गत अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त की जा सके। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का अन्तिम वर्ष होने के कारण साप्ताहिक रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कराकर उपलब्ध करायें।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

संख्या:- 522/03/29/HFA-DPR/PMC-Vol-VIII/2021-22 दिनांक:- 17 जून, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
3. समस्त एस०एल०टी०सी० विशेषज्ञ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित सी०एल०टी०सी० विशेषज्ञ को अनुपालनार्थ।
5. सम्बन्धित डी०पी०आर०/पी०एम०सी० कन्सलटेन्ट्स को अनुपालनार्थ।
6. सहा० परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक