

निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 24.02.2021 को प्रातः 10.30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 जनपदों के परियोजना अधिकारी एवं डीपीआर/पीएमसी संस्थाओं के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. सहायक निदेशक, सूडा, लखनऊ।
3. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
4. विनोद कुमार कनौजिया, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
5. मनीष श्रीवास्तव, हाऊसिंग फाईनेन्स पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
6. असजद अलवी, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
7. विनय सिंह, म्यूनिसिपल इंजीनियर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
8. हितेश पाठक, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
9. रविश सिंह, जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
10. कुनाल कटारिया, अरबन प्लानर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
11. मानस द्विवेदी, एमआईएस स्पेशलिस्ट, सूडा।
12. संतोष विश्वकर्मा, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।

1. **जनपद गोरखपुर:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में कुल 43446 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 26925 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 26055 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। परियोजना अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 870 लाभार्थियों के स्थान पर 1300 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 26.02.2021 तक प्रेषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 22389 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 21503 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 886 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, सूडा, सीएलटीसी, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया लि0)

2. **जनपद आगरा:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद आगरा में कुल 49593 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 26460 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 22944 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा शेष 3516 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार 21068 के सापेक्ष 20923 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 145 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, सूडा, सीएलटीसी, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया लि0)

3. **जनपद अलीगढ़:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में कुल 29361 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 17132 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 15132 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा शेष 2000 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु

क्रमशः.....2 पर

निर्देशित किया गया। इसी प्रकार 13225 के सापेक्ष 12081 लाभार्थियों को द्वितीय किशत अवमुक्त की गयी। शेष 1144 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किशत अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 11661 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 10884 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 777 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सीएलटीसी, मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया लि०)

4. **जनपद जौनपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में कुल 28867 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 16182 लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 11397 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। दिनांक 25.02.2021 तक अवशेष 1000 जीरो लेवल जिओ टैग कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही शेष 4785 लाभार्थियों की प्रथम किशत का पी०पी०ए० दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार 9027 के सापेक्ष 8223 लाभार्थियों को द्वितीय किशत अवमुक्त की गयी। शेष 804 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किशत अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 7688 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 7417 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 271 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए। आवंटित लक्ष्यों को समयसीमा के अन्तर्गत पूर्ण न किए जाने पर सी०एल०टी०सी० इंजीनियर को कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सीएलटीसी, मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया लि०)

5. **जनपद कानपुर देहात:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात में कुल 16080 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 9377 लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 6451 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 2926 लाभार्थियों की प्रथम किशत का पी०पी०ए० दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार 5340 के सापेक्ष 4768 लाभार्थियों को द्वितीय किशत अवमुक्त की गयी। शेष 572 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किशत अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 4308 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4051 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 257 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी०एल०टी०सी०, मै० स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)

6. **जनपद झाँसी:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद झाँसी में कुल 29628 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 18216 लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 17112 लाभार्थियों को ही प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 1104 लाभार्थियों की प्रथम किशत का पी०पी०ए० दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार 15968 के सापेक्ष 15776 लाभार्थियों को द्वितीय किशत अवमुक्त की गयी। शेष 192 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किशत अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 14786 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 14314 आवासों

की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 472 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी)

7. **जनपद कन्नौज:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में कुल 11202 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 5843 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। 5001 के सापेक्ष 4105 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 896 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 3655 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 3268 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 387 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)

8. **जनपद अयोध्या:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में कुल 20357 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 12274 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 6952 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 5322 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 6469 के सापेक्ष 6029 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 440 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 5535 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5111 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 424 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए। आवंटित लक्ष्यों को समयसीमा के अन्तर्गत पूर्ण न किए जाने पर सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर को कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स)

9. **जनपद भदोही:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद भदोही में कुल 31607 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 20318 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 15799 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 4519 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 11880 के सापेक्ष 11463 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 417 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 10925 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 10562 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 363 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डवलपमेन्ट)

10. **जनपद बदायूं:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बदायूं में कुल 17515 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी,

2021 तक 12889 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 10500 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 2389 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 8477 के सापेक्ष 7678 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 799 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 7516 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 7389 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 127 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डवलपमेन्ट)

11. **जनपद मरुः**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद मरु में कुल 19886 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 13845 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 10724 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 3121 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 9409 के सापेक्ष 9380 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 29 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 8907 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 8543 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 364 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिस कन्सॉल्टिंग)

12. **जनपद महोबा:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद महोबा में कुल 14601 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 9282 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 6455 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 2827 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 5910 के सापेक्ष 5865 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 45 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 26.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 5461 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5140 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 321 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज)

13. **जनपद कुशीनगर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में कुल 37322 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 21360 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 19364 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 1996 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 17353 के सापेक्ष 16810 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 543 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त

क्रमशः.....5 पर

14529 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 13704 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 825 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

14. **जनपद महाराजगंज:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज में कुल 17629 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 13526 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 11831 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। शेष 1695 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 9091 के सापेक्ष 8149 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 942 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 9402 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6681 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 721 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

15. **जनपद मेरठ:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद मेरठ में कुल 20550 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 12620 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 11620 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 1000 लाभार्थियों के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 532 का पी0पी0ए0 सूडा मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। इस पर 468 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 27.02.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 10145 के सापेक्ष 10031 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 114 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 9682 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 9622 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 60 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0)

16. **जनपद मिर्जापुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में कुल 37838 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 23031 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 21090 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 1942 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 17116 के सापेक्ष 15830 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1286 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 14481 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 13510 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 971 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डवलपमेन्ट)

क्रमशः.....6 पर

17. **जनपद रामपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद रामपुर में कुल 23319 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 14559 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 9479 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 5080 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 8970 के सापेक्ष 8169 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 801 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 8080 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 8023 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 57 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0)

18. **जनपद सहारनपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में कुल 31559 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी 2021 तक 16862 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 14814 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 2048 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। 11857 के सापेक्ष 11671 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 186 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 11037 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 10548 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 489 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्पेस कम्बाइन)

19. **जनपद बलिया:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बलिया में कुल 24713 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 16,623 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र 11446 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 5177 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 10488 के सापेक्ष मात्र 9768 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 720 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 9676 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 9625 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 51 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए। आवंटित लक्ष्यों को समयसीमा के अन्तर्गत पूर्ण न किए जाने पर सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर को कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉर्टियम)

20. **जनपद आजमगढ़:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में कुल 18738 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 9434 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र 6702 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 2732 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु

क्रमशः.....7 पर

निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु, आवंटित लक्ष्य 10488 को द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त 5690 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5632 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 58 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉल्टियम)

21. **जनपद बरेली:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बरेली में कुल 23277 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 13470 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र 11285 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 2185 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 9194 के सापेक्ष मात्र 8355 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 839 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 7660 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 7146 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 514 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डवलपमेन्ट, मै0 जयेश.ए.दलाल)
22. **जनपद बाराबंकी:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में कुल 18959 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 10242 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 8926 के सापेक्ष मात्र 8283 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 643 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 26.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 7607 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 7297 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 310 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)
23. **जनपद संत कबीर नगर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद संत कबीर नगर में कुल 20908 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 10971 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र 7499 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 3472 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 6714 के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त 6543 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6474 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 69 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉल्टियम)
24. **जनपद सीतापुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में कुल 28838 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को

क्रमशः.....8 पर

24 फरवरी, 2021 तक 20941 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 19313 के सापेक्ष मात्र 17552 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 1761 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 16227 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 15305 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 922 आवासों की स्लैब कास्ट के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि दिनांक 28.02.2021 तक कम से कम 500 स्लैब कास्ट पूर्ण करायें।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)

25. जनपद उन्नाव:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में कुल 29058 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 17474 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र 15857 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। अवशेष 1617 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 14193 के सापेक्ष मात्र 13410 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 783 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 12930 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 12591 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 339 आवासों की स्लैब कास्ट दिनांक 28.02.2021 तक कराने के निर्देश दिए गए।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)

अन्त में निम्न निर्देश दिए गए:-

1. उपरोक्त जनपदों में से 10 सबसे खराब जनपदों के परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये।
2. जनपदों को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत आवासों की स्लैब कास्ट कराते हुए 31 मार्च, 2021 तक आवासों को पूर्ण कराने के साथ ही प्रत्येक चरण का जिओ टैग भी कराना सुनिश्चित करें।
3. जिन जनपदों में पत्रावलियां पूर्ण न होने के कारण प्रथम किश्त का भुगतान लम्बित है, उन जनपदों के पीएमसी कन्सलटेन्ट्स आगामी 03 दिवस में प्रथम चरण जिओ टैग के सापेक्ष शत-प्रतिशत पत्रावलियां पूर्ण कर सम्बन्धित डूडा को उपलब्ध कराते हुए मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(उमेश प्रताप सिंह)

मिशन निदेशक

संख्या:- 4277 / 03 / 29 / HFA-DPR / PMC-Vol-VIII / 2020-21 दिनांक:- 25 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक / सहायक निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी / प्रभारी परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
3. सम्बन्धित एस0एल0टी0सी0 विशेषज्ञ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित डी0पी0आर0 / पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स को अनुपालनार्थ।
5. सहा0 परियोजना अधिकारी / वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(उमेश प्रताप सिंह)

मिशन निदेशक