

निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 10.30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 जनपदों के परियोजना अधिकारी, एवं डीपीआर/पीएमसी संस्थाओं के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:—

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
3. मनीष श्रीवास्तव, हाऊसिंग फाईनेन्स पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
4. हितेश पाठक, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
5. असजद अलवी, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
6. विनय सिंह, म्यूनिसिपल इंजीनियर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
7. रविश सिंह, जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
8. कुनाल कटारिया, अरबन प्लानर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
9. मानस द्विवेदी, एमआईएस स्पेशलिस्ट, सूडा।
10. संतोष विश्वकर्मा, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।

1. **जनपद एटा:—**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद एटा में कुल 9761 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 5360 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 4336 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। परियोजना अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 1024 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित कर दिया जाएगा। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 3738 के सापेक्ष मात्र 3591 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 147 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 3172 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 2778 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 394 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, सूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 जयेश.ए.दलाल, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट)

2. **जनपद बुलन्दशहर:—**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में कुल 41087 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 25039 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 24584 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 455 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 21660 के सापेक्ष मात्र 21389 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 271 लाभार्थियों को प्रत्येक दशा में दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त का अवशेष पी0पी0ए0 मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है, परन्तु मुख्यालय में जांचोपरान्त पाया गया कि प्रथम किश्त का 227 एवं द्वितीय किश्त का 91 का पी0पी0ए0 अभी भी जनपद स्तर पर लम्बित है। गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न किये जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 20544 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 20246 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है। अवशेष 298 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, सूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0)

3. **जनपद चन्दौली:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में कुल 13278 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 6897 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 6523 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 374 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित कर दिया जाएगा। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 5401 के सापेक्ष मात्र 4747 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 654 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 4293 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 3884 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा अवशेष 409 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

4. **जनपद बिजनौर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में कुल 34328 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 18640 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 18328 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 312 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है, परन्तु मुख्यालय में जांचोपरान्त पाया गया कि प्रथम किश्त का 312 का पी0पी0ए0 अभी भी जनपद स्तर पर लम्बित है। गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न किये जाने के कड़े निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 14594 के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। इसी प्रकार 15318 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत आवासों की स्लैब कास्ट की जा चुकी है।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉल्टियम)

5. **जनपद मैनपुरी:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में कुल 17162 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 8581 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र 8046 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 535 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 6734 के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 6376 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6246 आवासों की स्लैब कास्ट कर ली गयी है, जिस पर अवशेष 130 आवासों की स्लैब कास्ट आगामी 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

6. **जनपद लखीमपुर खीरी:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में कुल 24656 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 18983 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 17632 के सापेक्ष मात्र 17187 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 445 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 15506

आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 15223 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 283 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी, मै0 स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)

7. **जनपद फिरोजाबाद:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में कुल 46113 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 26604 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 22952 के सापेक्ष मात्र 22542 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 410 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 21050 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 20041 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 1009 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया, मै0 जयेश.ए.दलाल)

8. **जनपद हमीरपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर में कुल 10229 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 5574 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5294 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 280 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 4352 के सापेक्ष मात्र 4323 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 29 लाभार्थियों को दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 4177 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4080 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है। अवशेष 97 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज)

9. **जनपद चित्रकूट:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में कुल 6935 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 3910 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 3668 के सापेक्ष मात्र 3380 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 288 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 2971 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 2911 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 60 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा कार्यरत कर्मियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण वांछित प्रगति नहीं आ पा रही है, जिस पर संस्था को कर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज)

10. **जनपद गाजियाबाद:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में कुल 32029 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 21600 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 17850 के सापेक्ष भी शत-प्रतिशत लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त जा चुकी है। इसी प्रकार 16538 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 16439 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 99 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त स्लैब कास्ट के सापेक्ष शत-प्रतिशत रूफ लेवल जिओ टैग कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी, मै0 जयेश.ए.दलाल)

11. **जनपद गाजीपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में कुल 14396 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 7330 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 6506 के सापेक्ष मात्र 6021 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 485 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 5517 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5024 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 493 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर को कार्य में रूचि न लेने एवं उच्चाधिकारियों के समक्ष अनैतिक व्यवहार किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा दिए गए लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति न किये जाने पर कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया)

12. **जनपद कौशाम्बी:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में कुल 12755 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 6508 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5373 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 1135 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 4920 के सापेक्ष मात्र 4831 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 89 लाभार्थियों को दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 4657 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4636 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 21 आवासों की स्लैब कास्ट 02 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही प्रथम चरण के लम्बित 36 जिओ टैग को प्रत्येक दशा में दिनांक 26.02.2021 तक कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही—सी0एल0टी0सी0, मै0 हाईटेक बिल्डर्स, मै0 स्नो फाउण्डेशन)

13. **जनपद हाथरस:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में कुल 11964 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 6177 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था,

जिसके सापेक्ष 6147 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। अवशेष 36 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 5516 के सापेक्ष मात्र 5083 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 433 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 4900 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4898 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है। अवशेष 02 आवासों की स्लैब कास्ट 02 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त लम्बित 921 रूफ कास्ट के जिओ टैग को 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, मै0 क्रिएटिव कन्सॉल्टियम, मै0 जयेश.ए.दलाल)

14. **जनपद प्रतापगढ़:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में कुल 14091 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 7696 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 6888 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 808 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 5474 के सापेक्ष मात्र 5133 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 341 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 5051 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5038 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है। अवशेष 13 आवासों की स्लैब कास्ट 02 दिवस में कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 हाईटेक बिल्डर्स, मै0 स्नो फाउण्डेशन)

15. **जनपद सम्भल:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद सम्भल में कुल 9125 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 4722 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 4478 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अवशेष 244 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 27.02.2021 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 3645 के सापेक्ष मात्र 3490 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 155 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 3305 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 3193 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर असंतोष व्यक्त करते हुए अवशेष 112 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज)

16. **जनपद रायबरेली:-**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में कुल 11228 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 6729 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 5871 के सापेक्ष मात्र 5150 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। इस पर रोष व्यक्त किया गया तथा अवशेष 721 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 4876 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4841 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 35 आवासों की स्लैब कास्ट 02 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

क्रमशः.....6 पर

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी, मै0 स्नो फाउण्डेशन)

17. **जनपद पीलीभीत:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में कुल 22807 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 16242 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 11942 के सापेक्ष मात्र 11494 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 448 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। सी0एल0टी0सी0 द्वारा 02 दिवस में द्वितीय किश्त हेतु 480 लाभार्थियों का पी0पी0ए0 प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया गया। इसी प्रकार 11275 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 11073 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 202 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सीएलटीसी, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी)

18. **जनपद प्रयागराज:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में कुल 20961 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 10483 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 9242 के सापेक्ष मात्र 8836 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 406 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 8342 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 7987 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा अवशेष 355 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सीएलटीसी, मै0 हाईटेक बिल्डर्स, मै0 स्नो फाउण्डेशन)

19. **जनपद शाहजहांपुर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में कुल 16114 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 8846 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 7337 के सापेक्ष भी शत-प्रतिशत लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। इसी प्रकार 6651 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6441 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर रोष व्यक्त करते हुए अवशेष 210 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा, सीएलटीसी, मै0 सरयूबाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट)

20. **जनपद सिद्धार्थ नगर:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थ नगर में कुल 12557 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 5533 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 4110 के सापेक्ष मात्र 3632 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 478

लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 3598 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 3573 आवासों की स्लैब कास्ट की गयी है। अवशेष 25 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सीएलटीसी, मै0 क्रिएटिव कन्सॉटियम)

21. **जनपद श्रावस्ती:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में कुल 5731 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 4215 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 3591 के सापेक्ष मात्र 3137 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 454 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 2750 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 2409 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 341 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सीएलटीसी, मै0 क्रिएटिव कन्सॉटियम)

22. **जनपद सोनभद्र:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में कुल 11265 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 7074 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 6342 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 732 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। मार्च तक निर्धारित लक्ष्य 7074 के सापेक्ष जीरो लेवल का मात्र 6722 जिओ टैग किया गया है, जिस पर अवशेष 352 जीरो लेवल जिओ टैग दिनांक 28.02.2021 तक कराने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 5917 के सापेक्ष मात्र 5758 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 159 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 5350 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5145 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 205 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया। 51वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 2350 आवासों की डी0पी0आर0 पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए गए एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने के कारण सी0एल0सी0टी0 एवं परियोजना अधिकारी का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सीएलटीसी, मै0 सरयू बाबू इंजी0 फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट)

23. **जनपद बस्ती:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बस्ती में कुल 16709 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 9999 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 9052 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 947 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 7317 के सापेक्ष मात्र 7058 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 259 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 6676 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6392 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 284 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के निर्देश दिए गए।

क्रमशः.....8 पर

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉर्टियम)

24. **जनपद औरैया:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद औरैया में कुल 11718 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 6397 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5834 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 563 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 5424 के सापेक्ष मात्र 5057 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 367 लाभार्थियों को दिनांक 28.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 4689 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4530 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है। अवशेष 159 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 स्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स)

25. **जनपद बहराइच:**—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बहराइच में कुल 12323 आवास स्वीकृत हैं। मार्च, 2021 तक समस्त पात्र लाभार्थियों के आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु जनपद को 24 फरवरी, 2021 तक 6143 लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5586 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष 557 लाभार्थियों की प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 दिनांक 28.02.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त हेतु आवंटित लक्ष्य 5053 के सापेक्ष मात्र 5029 लाभार्थियों को ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी। शेष 24 लाभार्थियों को दिनांक 27.02.2021 तक द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 4814 आवासों की स्लैब कास्ट पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 4660 आवासों की ही स्लैब कास्ट की गयी है। अवशेष 154 आवासों की स्लैब कास्ट 03 दिवस में कराने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-परियोजना अधिकारी, डूडा, सी0एल0टी0सी0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉर्टियम)

अन्त में निम्न निर्देश दिए गए:—

1. उपरोक्त जनपदों में से 05 सबसे खराब जनपदों के परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये।
2. जनपदों को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत आवासों की स्लैब कास्ट कराते हुए 31 मार्च, 2021 तक आवासों को पूर्ण कराने के साथ ही प्रत्येक चरण का जिओ टैग भी कराना सुनिश्चित करें।
3. जिन जनपदों में पत्रावलियां पूर्ण न होने के कारण प्रथम किश्त का भुगतान लम्बित है, उन जनपदों के पीएमसी कन्सलटेन्ट्स आगामी 03 दिवस में प्रथम चरण जिओ टैग के सापेक्ष शत-प्रतिशत पत्रावलियां पूर्ण कर सम्बन्धित डूडा को उपलब्ध कराते हुए मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(उमेश प्रताप सिंह)


मिशन निदेशक

संख्या:- 434 / 03 / 29 / HFA-DPR / PMC-Vol-VIII / 2020-21 दिनांक:- फरवरी, 2021

०२-०३-२०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक/सहायक निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
3. सम्बन्धित एस0एल0टी0सी0 विशेषज्ञ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स को अनुपालनार्थ।
5. सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।



(उमेश प्रताप सिंह)

मिशन निदेशक