

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दिनांक 02.05.2022 की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

1. जनपद मुजफ्फरनगर एवं झांसी के परियोजना निदेशक
2. जनपद: बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, श्रावस्ती, सोनमद्र, उन्नाव, कासगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सम्भल, गौतमबुद्ध नगर एवं झांसी के परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी
3. मै0 वाफ़ॉस लि0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर प्रा0लि0, मै0 क्रिएटिव कन्सलटेन्ट्स के प्रतिनिधिगण।

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
1	Bara Banki	10	19	133	873 Success Payment-15280 Geotag-14814 Pendency- 466	249	10 Attachment and 19 1st Geotag of 56th CSMC 133 1st Installment to be Paid 466 2nd Geotag and 249 2nd Installment to be Paid	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 10 अटैचमेन्ट के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्का आवास होने के कारण सभी अपात्र हैं। व 19 जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 02 विवादित हैं, 01 डेथ केस, 03 शहर से बाहर तथा 10 पक्का आवास होने के कारण जिओ टैग नहीं हो पा रहा है। उक्त करटेलमेन्ट के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि उपरोक्त का करटेलमेन्ट एक सप्ताह में पूर्ण करायें अथवा जिओ टैग करायें। लम्बित करटेलमेन्ट के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 06 में 02 तैयार हैं, जिन्हें भेजा जा रहा है तथा शेष 04 डीपीआर 3-4 दिवस में भेज दी जायेगी। प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 133 प्रथम किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पोर्टल पर जितने सलेक्ट कर रहे हैं, अगले दिन उससे अधिक प्रदर्शित कर रहा है, जिस कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिये गये कि अतिरिक्त को हटाते हुए एक बार पुनः प्रयास करें तथा यदि फिर भी नहीं होता तो तत्काल अवगत करायें। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 466 प्लान्य लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये। 249 लाभार्थियों की द्वितीय किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पत्रावली अनुमोदन हेतु आज प्रस्तुत कर दी जायेगी।
2	Lakhimpur Kheri	6	36	1294 Wrong Geotag to be Delete- 152 Pendency- 1142	718	1200	6 Attachment and 36 1st Geotag of 56th CSMC 1142 1st Installment to be Paid 718 2nd Geotag and 1200 2nd Installment to be Paid	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 06 अटैचमेन्ट के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व डीपीआर में लाम दिया जा चुका है। डीपीआर में दोबारा नाम आने के कारण अपात्र हैं। निर्देश दिये गये कि अवशेष 36 आवासों का जिओ टैग 3-4 दिन में कराना सुनिश्चित करें। 06 लाभार्थियों का करटेलमेन्ट एक सप्ताह में प्रेषित कर दें। प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1142 प्रथम किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 251 की पत्रावली अनुमोदन में है तथा शेष की जांच शेष की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त न होने के कारण भुगतान लम्बित है। जांच हेतु पत्रावली माह जनवरी के अन्त में प्रचलित की गयी थी। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 718 प्लान्य लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये। 1200 लाभार्थियों की द्वितीय किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 768 लाभार्थियों की पत्रावली अनुमोदन की प्रक्रिया में है तथा अवशेष जांच में है। निर्देश दिये गये कि अवशेष की जांच शीघ्र कराते हुए एक सप्ताह में सभी पात्र लाभार्थियों को भुगतान करायें।

बैठक में दिये गये विशेष निर्देश

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 11nd Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 11nd Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
3	Lalitpur	-	-	1661 Wrong Geotag to be Delete- 567 Pendency- 1094	1969 Success Payment- 18704 Geotag-17024 Pendency- 1680	439	1661 1st Installment to be Paid 1680 2nd Geotag to be Done 439 2nd Installment to be Paid	प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1661 प्रथम किशत के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 413 लाभार्थियों का पीपीए तैयार है। अभी तक सभी पात्र लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान न किये जाने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी है तथा जिओ टैग में विलम्ब करने के कारण संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा परियोजना अधिकारी से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्लिनथ लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किशत एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये।
4	Mahoba	-	-	2567	503	405	2567 1st Install., 503 11nd Geotag and 405 2nd Install. to be Paid	बैठक में प्रमारी परियोजना अधिकारी उपस्थित न होने के सम्बन्ध में सी0एल0टी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व प्रमारी परियोजना अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है तथा अन्य द्वारा आज ज्वाइन किया जा रहा है। इस पर निर्देश दिये गये कि दिनांक 04.05.2022 की बैठक में परियोजना अधिकारी के साथ प्रतिभाग करें।
5	Mainpuri	-	-	1153	777	277	1153 1st Install., 777 2nd Geotag and 277 2nd Installment to be Paid 01 HFA Cities (Q1) Ghiraur - 87 Roof & 53 complete Geotag	लम्बित 2567 प्रथम किशत के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 245 का भुगतान हो गया है, 845 की जांच लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा 250 की पत्रावली अनुमोदन हेतु तैयार है। निर्देश दिये गये कि प्रथम किशत हेतु अवशेष लाभार्थी सीएसएमसी से कब-कब स्वीकृति हुए, के सम्बन्ध में सम्बन्धित एसएलटीसी द्वारा रिपोर्ट दी जाये। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 777 प्लिनथ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये। लम्बित 277 द्वितीय किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि एसडीएम द्वारा जांच की जा रही है, जिसे 03 दिन में पूर्ण करा दिया जायेगा। निर्देश दिये गये एक सप्ताह में सभी का भुगतान करा दिया जाये।
6	Mau	9	29	2030 Wrong Geotag to be Delete- 764 Pendency- 1266	151	347	9 Attachment and 29 1st Geotag of 56th CSMC, 2030 1st Install., 151 2nd Geotag to be Done and 347 2nd Installment to be Paid, 02 HFA Cities (Q2), Ghosi -4 Foundation, 26 Roof & 8 complete Geotag and Adari -6 Foundation, 20 Roof & 14 complete Geotag	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 09 अटैचमेंट के सम्बन्ध में प्रमारी परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 02 की मृत्यु हो चुकी है तथा 07 लाभार्थी बाहर चले गये हैं। लम्बित 29 प्रथम लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि लाभार्थी मिल नहीं रहे हैं, उन्हें ढूँढ रहे हैं। यदि नहीं मिलें तो उनका करस्टेलेमेन्ट करा दिया जायेगा। इस पर निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में करस्टेलेमेन्ट प्रेषित कर दी जाये। 764 जिओ टैग डिप्टीट के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि तत्काल पत्र प्रेषित कर दिया जाये। लम्बित 2030 प्रथम किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 502 का भुगतान कर दिया गया है, 312 की पत्रावली तैयार है तथा 454 की जांच-तहसील स्तर पर लम्बित है। निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में तहसील से सम्बन्ध कर जांच रिपोर्ट प्राप्त कर, पथम किशत अवमुक्त कर दें। लम्बित 347 द्वितीय किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 252 का भुगतान हो चुका है तथा 95 में से कुछ लाभार्थियों के खाते इन-एक्टिव आ रहे हैं, क्योंकि अब आधार बेस भुगतान हो रहा है। निर्देश दिये गये कि 95 लाभार्थियों की सूची की जांच सम्बन्धित एसएलटीसी द्वारा की जाये, यदि कुछ कमी निकली तो सीएलटीसी की आबद्धता समाप्त करने हेतु पत्रावली अग्रसारित की जाये।

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
7	Shrawasti	-	-	122 Wrong Geotag to be Delete- 91 Pendency- 31	166	643	122 1st Installment to be Paid 166 2nd Geotag to be Done 643 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये 91 जिओ टैग डिलीट किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल पत्र प्रेषित कर दें। लम्बित 643 द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 361 का पीपीए जनरेट किया जा रहा है तथा अवशेष का 3-4 दिन में प्रेषित कर दिया जायेगा। निर्देश दिये गये लम्बित प्रथम किश्त एवं जिओ टैग भी एक सप्ताह में करा दिया जाये।
8	Sonbhadra	-	-	1492 Wrong Geotag to be Delete- 1205 Pendency- 287	236	56	287 1st Installment to be Paid 236 2nd Geotag to be Done 56 2nd Installment to be Paid	लम्बित 287 प्रथम किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सभी का पीपीए बैंक को भेज दिया गया है। 639 जिओ टैग डिलीट किये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है तथा अवशेष का पत्र 2-3 दिन में प्रेषित कर दिया जायेगा। निर्देश दिये गये लम्बित 236 प्लिनथ लेवल जिओ टैग एवं अवशेष पत्र लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान 05 दिवस में करा दिया जाये।
9	Unnao	-	-	3022 Wrong Geotag to be Delete- 1907 Pendency- 1115	122	328	1115 1st Install., 122 2nd Geotag and 328 2nd Install. to be Paid 03 HFA Cities (Q1 & Q2), Bhagwant Nagar - 27 Roof & 41 complete Geotag and Hyderabad - 6 Foundation, 29 Roof & 14 complete Geotag and Bighapur - 8 Foundation, 23 Roof & 9 complete Geotag	1907 जिओ टैग डिलीट करने हेतु तत्काल पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। लम्बित 1115 प्रथम किश्त के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 911 बचा है, बाकी को भुगतान किया जा चुका है। 52वीं सीएसएमसी की जांच अभी तक लम्बित है, जिस पर निर्देश दिये गये कि अवशेष लाभार्थियों का डाटा प्रेषित करें तथा एक सप्ताह में भुगतान करा दिया जाये। लम्बित 328 द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 92 लाभार्थियों को भुगतान कर दिया गया है तथा शेष की पत्रावली प्रक्रिया में है। यह भी निर्देश दिये गये कि अवशेष 122 प्लिनथ लेवल जिओ टैग 04 दिवस में करा दिया जाये। एचएफए एचीव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि हैदराबाद एवं बीघापुर में 03 लाभार्थी बाहर चले गये हैं, जिस कारण उनका प्लिनथ नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिये गये कि लाभार्थियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर उन्हें बुलाये तथा कार्य पूर्ण कराये।
10	Kasganj	1	32	1207 Wrong Geotag to be Delete- 544 Pendency- 663	214	74	1 Attachment of 56th CSMC 32 1st Geotag of 56th CSMC 663 1st Installment to be Paid 214 2nd Geotag to be Done 74 2nd Installment to be Paid	56वीं सीएसएमसी में स्वीकृत डीपीआर में लम्बित 01 अटैचमेन्ट के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आज कर दिया जायेगा। लम्बित 32 प्रथम लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 14 आवास बनवाने के इच्छुक नहीं हैं, जिस पर निर्देशित किया गया कि 18 आवासों का प्रथम लेवल जिओ टैग कराते हुए अपात्रों की करटेलमेन्ट डीपीआर एक सप्ताह में प्रेषित की जाये। 544 जिओ टैग डिलीट किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लम्बित 663 प्रथम किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 86 लाभार्थियों का भुगतान हो चुका है तथा शेष के भुगतान हेतु पत्रावली तैयार है। निर्देश दिये गये अवशेष भुगतान एक सप्ताह में प्रेषित कर दिया जाये। लम्बित 74 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान किया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि लम्बित द्वितीय लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें।

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
11	Moradabad	0	29	1035 Wrong Geotag to be Delete- 734 Pendency- 301	880 Success Payment- 19554 Geotag-19067 Pendency- 487	171	29 1st Geotag of 56th CSMC 301 1st Installment to be Paid 880 2nd Geotag to be Done and 171 2nd Installment to be Paid 01 HFA Cities (Q2) Kundarki - 6 Foundation, 40 Roof & 41 complete Geotag	56वीं सीएसएमसी में स्वीकृत डीपीआर में लम्बित 29 प्रथम लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 02 डेथ केस हैं, जिन्हें सही कराया जा रहा है, जिस पर निर्देश दिये गये कि अवशेष 27 का अटैचमेन्ट 03 दिवस में करा दिया जाये। 734 जिओ टैग डिलीट किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 536 का पत्र प्रेषित कर दिया गया है तथा अवशेष का 2-3 दिवस में भेज दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त लम्बित 301 प्रथम किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 250 लाभार्थियों का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा धनराशि न होने के कारण शेष लम्बित है। निर्देश दिये गये यदि भविष्य में लिमिटेड समाप्त हो जाये तो अनुमोदन लेकर पत्रावली तैयार रखे। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये लम्बित पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किशत एवं प्लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें। एचएफए एचीव सिटी कुन्दरकी में लम्बित 06 प्लिन्थ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में संस्था से जानकारी की गयी कि 06 लाभार्थी कब-कब स्वीकृत हुए हैं, जिस पर संस्था द्वारा कुछ नहीं बताया गया। निर्देश दिये गये कि संस्था को कोई जानकारी न होने के सम्बन्ध में नोटिस दिया जाये। सीएलटीसी द्वारा अवगत कराया गया कि 06 आवासों में पारिवारिक विवाद है, जिस कारण कार्य बाधित है। इस पर निर्देश दिये गये कि यदि विवाद नहीं सुलझता है तो उनका कस्टेलमेन्ट कराकर डीपीआर प्रेषित कर दें।
11	Muzaffar Nagar	28	1474	1316	1136	752	28 Attachment of 56th CSMC and 1474 1st Geotag of 56th CSMC, 1316 1st Install. to be Paid 1136 2nd Geotag to be Done and 752 2nd Installment to be Paid	संस्था चयन न किये जाने के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि नए कन्सलटेन्ट के चयन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। शीघ्र ही संस्था का चयन कर लिया जायेगा। यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व परियोजना अधिकारी पर कार्य की अधिकता होने के कारण एक सप्ताह पूर्व ही अपर जिला सहकारी को परियोजना अधिकारी का चार्ज दिया गया है। निर्देश दिये गये कि शीघ्र संस्था का चयन कर 56वीं सीएसएमसी के लम्बित 1474 जिओ टैग पूर्ण कराये। अवगत कराया गया कि प्रथम एवं द्वितीय किशत के भुगतान से पूर्व 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। 300 जिओ टैग भी डिलीट किये जाने हैं। निर्देश दिये गये पात्र लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किशत का भुगतान एक सप्ताह में करा दिया जाये तथा जिओ टैग डिलीट किये जाने हेतु तत्काल पत्र प्रेषित किया जाये।

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 2nd Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
13	Sambhal	10	69	508	506	76	10 Attachment of 56th CSMC and 69 1st Geotag of 56th CSMC 508 1st Installment to be Paid 506 2nd Geotag to be Done and 76 2nd Installment to be Paid	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 10 अटैचमेन्ट के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 07 लाभार्थियों की फिंगर प्रिन्ट नहीं मिल रही है। निर्देश दिये गये 03 दिवस में समाधान कराया जाये तथा लम्बित 69 प्रथम लेवल जिओ टैग भी एक सप्ताह में पूर्ण करायें। लम्बित 508 प्रथम किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 335 नई डीपीआर के हैं तथा बाकी पीएफएमएस पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं। इसमें से 226 का भुगतान किया जा चुका है तथा 70 की पत्रावली तैयार कर रहे हैं। निर्देश दिये गये अवशेष पात्र लाभार्थियों का भुगतान एक सप्ताह में करा दिया जाये। लम्बित 506 प्लिन्थ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 88 जिओ टैग करा दिये गये हैं तथा अवशेष करायें जा रहे हैं। निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में अवशेष जिओ टैग करा दिये जाये। साथ ही लम्बित पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किशत का भुगतान भी 03-04 दिवस में कराने के निर्देश दिये गये।
14	GB Nagar	0	18	160 Wrong Geotag to be Deleted- 127 Pending -33	181 Success Payment- 1753 Geotag-1676 Pendency- 77	198	18 1st Geotag of 56th CSMC, 33 1st Install., 77 2nd Geotag and 198 2nd Installment to be Paid 02 HFA Cities (Q1 & Q2), Bilaspur - 18 Roof & 01 complete Geotag, Jahangirpur - 4 Foundation, 26 Roof & 52 complete Geotag	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 18 प्रथम लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 05 लाभार्थियों द्वारा लिख कर दिया गया है कि उन्हें योजना में लाभ नहीं चाहिए तथा अवशेष 13 लाभार्थियों द्वारा पक्के मकान बनवा लिये गये हैं। निर्देश दिये गये कि अपात्रों की करटेलमेन्ट डीपीआर एक सप्ताह में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। लम्बित 33 प्रथम किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 10 का भुगतान फेल हो चुका है, शीघ्र ही भुगतान करा दिया जायेगा। निर्देश दिये गये सभी पात्र लाभार्थियों का भुगतान एक सप्ताह में करा दिया जाये। निर्देश दिये गये कि अवशेष प्लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में करा दिये जाये। साथ ही लम्बित पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किशत का भुगतान 03-04 दिवस में कराने के निर्देश दिये गये। एचएफए एचीव किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि बीसलपुर में 12 जांच में है तथा जहांगिरपुर में 04 फाउण्डेशन वाले प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। निर्देश दिये गये एचएफए एचीव में आ रही समस्याओं का निराकरण कराते हुए कार्य पूर्ण करायें।
15	Jhansi	2	73	2491 Wrong Geotag to be Deleted- 300 Pending - 2191	705	162	2 Attachment and 73 1st Geotag of 56th CSMC, 2191 1st Install. to be paid and 705 2nd Geotag to be Done, 162 2nd Installment to be Paid, 02 HFA Cities (Q2), Gursarai - 2 Foundation, 81 Roof, 37 Complete Ranipur - 7 Foundation, 102 Roof, 65 Complete	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 02 अटैचमेन्ट एवं 73 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में का दिया जाये। गलत जिओ टैग डिलीट किये जाने हेतु पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। लम्बित पात्र लाभार्थियों को प्रथम किशत एवं द्वितीय किशत का भुगतान एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। गुरसराय एवं रानीपुर में एचएफए एचीव किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि 1-1 परियोजना का रिव्यू करना है तथा यदि इनमें कोई करटेलमेन्ट हो तो एक सप्ताह में प्रेषित कर दें, जिससे एचएफए एचीव किया जा सके।

सामान्य निर्देश:-

1. 56वीं सीएसएमसी में स्वीकृत समस्त आवासों का अटैचमेन्ट एवं जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराना।
2. अपात्र या गलत जिओ टैग डिलीट कराने हेतु सम्पूर्ण विवरण सहित परियोजना अधिकारी द्वारा पत्र तत्काल प्रेषित किया जाये।
3. पात्र लाभार्थियों को लम्बित प्रथम एवं द्वितीय किश्त का प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में भुगतान करना।
4. 31 मार्च, 2022 तक सभी सफल प्रथम किश्त के सापेक्ष नियमानुसार शत-प्रतिशत प्लिन्थ लेवल जिओ टैग करना।
5. सभी पात्र लाभार्थियों का प्रथम चरण का जिओ टैग कराते हुए भुगतान करें अथवा अपात्रों की करटेलमेन्ट डीपीआर सूझा को प्रेषित करें।
6. लाभार्थियों के सफल भुगतान होने के पश्चात् गूगल शीट पर अवश्य एन्ट्री की जाये, जिससे बैंक की शीट से मिलान किया जा सके।

(यशु रूस्तगी)
मिशन निदेशक

पत्रांक:- 595 / 03 / 29 / एचएफए-डीपीआर / पीएमसी-वॉल्यूम-9 / 2022-23टीसी

दिनांक:- 12 मई, 2022

प्रतिलिपि:-

1. परियोजना निदेशक, जनपद बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, श्रावस्ती, सोनमद्र, उन्नाव, कासगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सम्भल, गौतमबुद्ध नगर एवं झांसी
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूझा, लखनऊ को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. परियोजना अधिकारी, जनपद बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, श्रावस्ती, सोनमद्र, उन्नाव, कासगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सम्भल, गौतमबुद्ध नगर एवं झांसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित एस0एल0डी0सी0 को अनुपालनार्थ।
5. सीएलटीसी इंजीनियर, जनपद बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, श्रावस्ती, सोनमद्र, उन्नाव, कासगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सम्भल, गौतमबुद्ध नगर एवं झांसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मै0 वाकॉस लि0, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर प्रा0लि0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉटियम, मै0 रुद्रामिषेक एन्टरप्राइजेज लि0 एवं मै0 स्नो फालण्टेन कन्सलटेन्स के प्रतिनिधिगण।
7. गार्ड फाइल।

(यशु रूस्तगी)
मिशन निदेशक