

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दिनांक 04.05.2022 की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

- जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज, सहारनपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हापुड़ एवं कानपुर देहात के परियोजना निदेशक
- जनपद कानपुर नगर, कौशांबी, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हापुड़, कन्नौज, महोबा एवं कानपुर देहात के परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी
- मै0 हाईटेक बिल्डर्स, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डवलपमेन्ट, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर प्रा0लि0, मै0 क्रिएटिव कन्सॉटियम, मै0 रूद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0 एवं मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स के प्रतिनिधिगण।

S. No.	District	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
1	Kanpur Nagar	501 Wrong Geotag to be Deleted- 163 Pending -338	237	335	237 2nd Geotag to be done. 338 1st Install. and 335 2nd Install. to be Paid 03 HFA Cities (Q2) Shivrajpur - 6 Foundation, 21 Roof, 06 Complete, Bilhaur - 7 Foundation, 37 Roof, 14 Complete Ghatampur- 10 Foundation, 48 Roof, 40 Complete	लम्बित 338 प्रथम किश्त के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 249 की पत्रावली तैयार है। निर्देश दिये गये कि अवशेष पात्र 89 लाभार्थियों को 3-4 दिन में प्रथम किश्त अवमुक्त की जाये। लम्बित 237 प्लिनथ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 115 जिओ टैग करा दिया गया है। निर्देश दिये गये कि अवशेष 122 प्लिनथ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये। लम्बित 335 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 267 लाभार्थियों की पत्रावली अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दी गयी है। प्रथम लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कुल 08 जिओ टैग लम्बित हैं, जिसमें से 02 डेथ केस हैं, 03 लाभार्थियों का अटैचमेन्ट लम्बित है, 01 का आधार फेल्ड आ रहा है तथा 02 लाभार्थियों का अटैचमेन्ट ए0एच0पी0 में है, जिसको डिलीट कराकर दोबारा कराया जाना है। निर्देश दिये गये कि डेथ केस वालों की जांच स्वयं कर ले कि उनके उत्तराधिकारी योजना हेतु पात्र हैं।
2	Kaushambi	1245 Wrong Geotag to be Deleted- 117 Pending -1128	0	721	1128 1st Install. and 721 2nd Install. to be Paid 01 HFA Cities (Q2) Chail - 7 Foundation, 42 Roof, 95 Complete	1128 लम्बित प्रथम किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 817 के पीपीए पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, जिसे बैंक प्रेषित किया जाना है। निर्देश दिये गये कि यदि पी0पी0ए0 आज बैंक नहीं पहुंचा तो सी0एल0टी0सी0 को नोटिस दिया जाये। साथ ही अवशेष प्रथम किश्त का भुगतान एक सप्ताह में करने हेतु निर्देशित किया गया। 721 लम्बित द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पत्रावली तैयार की जा रही है। इस पर एक सप्ताह में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये। चैल को एचएफए एचीव करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 07 में 01 लाभार्थी द्वारा प्लिनथ पूर्ण कर लिया गया है तथा 06 लाभार्थियों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। निर्देशित किया गया कि माह जून तक सभी आवसों को पूर्ण कराकर कम्प्लीट लेवल जिओ टैग कराते हुए एचएफए एचीव कराया जाये।

S. No.	District	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
3	Mirzapur	3113 Wrong Geotag to be Deleted- 1530 Pending -1583	1651	660	1583 1st Installment to be Paid 1651 2nd Geotag to be Done 660 2nd Installment to be Paid	लम्बित 1583 प्रथम किश्त के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि 598 की पत्रावली तैयार हो रही है, जिस पर अवशेष पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में प्रथम किश्त अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये। लम्बित 1651 प्लिन्थ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब 700 ही बचा है। इस पर एस0एल0टी0सी0 को अवशेष प्लिन्थ लेवल जिओ टैग की संख्या प्रमाणित करने हेतु निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि अवशेष पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जाये। करटेलमेन्ट के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 22 लम्बित हैं, जिसमें से 08 हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिन्हें भेज दिया गया है, 06 हस्ताक्षर की प्रक्रिया में है तथा 08 कन्सलटेन्ट स्तर पर लम्बित हैं। करटेलमेन्ट की 08 डीपीआर 02 दिवस में डूजा को उपलब्ध कराने हेतु संस्था को निर्देशित किया गया। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के 27 कर्मी कार्यरत हैं तथा 01 कर्मी द्वारा एक दिन में 10 जिओ टैग ही किया जा रहा है। इस पर परियोजना निदेशक को संस्था के प्रत्येक कर्मी द्वारा किये गये जिओ टैग की मॉनिटरिंग हेतु कहा गया। 1530 जिओ टैग डिलीट के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 800 की सूची का पत्र पूर्व में ही भेजा जा चुका है परन्तु अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। इस पर श्री रविश कुमार सिंह, एसएलटीसी से जानकारी की गयी, जिस पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस पर श्री रविश कुमार सिंह, एसएलटीसी का एक दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये।
4	Pilibhit	213	883	381	883 2nd Geotag to be Done 213 1st Install. and 381 2nd Install. to be Paid 02 HFA Cities (Q2) Barkhera - 1 Foundation, 52 Roof, 46 Complete, Jahanabad - 2 Foundation, 83 Roof, 66 Complete	213 लम्बित प्रथम किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सत्यापन में लगा हुआ है, जिसे शीघ्र ही करा दिया जायेगा। निर्देश दिये गये इसी सप्ताह प्रथम किश्त का भुगतान करा दिया जाये। 381 द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पत्रावली अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी गयी है। 883 लम्बित प्लिन्थ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में जिओ टैग करा दिया जाये। एचएफए एचीव वाली निकाय बरखेड़ा एवं जहानाबाद के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्लिन्थ लेवल जिओ टैग करा दिया गया है। निर्देश दिये गये कि माह जून तक सभी आवासों को पूर्ण कर कम्प्लीट लेवल जिओ टैग करा दिया जाये।

बैठक में दिये गये विशेष निर्देश

S. No.	District	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	
5	Prayagraj	0	1052 Success Payment-13861 Geotag-13546 Pendency- 315	218	315 2nd Geotag to be Done 218 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि जिन लाभार्थियों को 31 मार्च, 22 तक प्रथम किशत अवमुक्त की गयी है, उनका प्लिनथ लेवल जिओ टैग कराते हुए एक सप्ताह में द्वितीय किशत अवमुक्त की जाये। प्रथम लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 690 जिओ टैग हो चुका है, जिनकी प्रथम किशत नहीं दी गयी है। निर्देश दिये गये एक सप्ताह में सभी पात्र लाभार्थियों को प्रथम किशत अवमुक्त की जाये। लम्बित 218 द्वितीय किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 2-3 दिन में पात्र लाभार्थियों का पी0पी0ए0 जनरेट कर दिया जायेगा।
6	Rae Bareli	17	341 Success Payment-7801 Geotag-7611 Pendency- 190	0	17 1st Installment to be Paid 190 2nd Geotag to be Done 02 HFA Cities (Q1&Q2) Maharajanji (Q1) - 10 Roof, 11 Complete, Parsadepur (Q2) - 7 Foundation, 11 Roof, 16 Complete	लम्बित 17 प्रथम किशत के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक को पी0पी0ए0 प्रेषित कर दिया गया है। लम्बित 190 प्लिनथ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 27 का जिओ टैग हो चुका है तथा 64 लाभार्थियों द्वारा प्रथम किशत लेकर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है, जिस पर उन्हें नोटिस भी दिया जा चुका है। निर्देशित किया गया है कि अवशेष जिओ टैग 04-05 दिन में करा दिया जाये तथा जो लाभार्थी नोटिस के बाद भी कार्य नहीं करा रहे हैं, उनसे वसूली कर करटेलमेन्ट की डीपीआर प्रेषित की जाये। एचएफए एचीव निकाय महाराजगंज के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इसी माह एचएफए एचीव कर लिया जायेगा तथा परसादेपुर में 07 प्लिनथ लेवल नहीं कर रहे हैं, उन्हें नोटिस भी दिया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि 07 लाभार्थियों की जांच स्वयं कर लें तथा करटेल करना है या नहीं, के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाये।
7	Rampur	2401 Wrong Geotag to be Deleted- 1230 Pending -1171	813	1166	1171 1st Installment to be Paid 813 2nd Geotag to be Done 1166 2nd Installment to be Paid	सीएलटीसी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक व्यक्त होने के कारण प्रतिभाग नहीं कर सके। इस पर सम्बन्धित एसएलटीसी को निर्देश दिये गये कि परियोजना निदेशक से वार्ता कर लें तथा उनकी सुविधा के अनुसार दिनांक 05.05.2022 की बैठक हेतु समय लें ले।
8	Saharanpur	588	1971 Success Payment- 24757 Geotag-23642 Pendency- 1115	140	588 1st Installment to be Paid 1115 2nd Geotag to be Done 140 2nd Installment to be Paid	लम्बित 588 प्रथम किशत के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस पर संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थियों से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। डीपीआर संस्था द्वारा ही बनायी जाती है तथा पीएमसी का कार्य भी संस्था द्वारा किया जा रहा है, इस कारण लाभार्थियों के न मिलने का कोई औचित्य नहीं है। निर्देश दिये गये कि संस्था को इस सम्बन्ध में नोटिस दिया जाये। 1115 प्लिनथ लेवल जिओ टैग भी लम्बित है, इसका भी नोटिस में उल्लेख किया जाये। परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी संस्था के कर्मियों की एफआईआर करायी जा चुकी है। इस पर निर्देश दिये गये कि उसे भी सम्मिलित करते हुए संस्था की एक रिपोर्ट बनाकर प्रेषित की जाये। लम्बित 140 द्वितीय किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि आज पत्रावली तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

बैठक में दिये गये विशेष निर्देश

S. No.	District	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	180 लम्बित प्रथम किशत के सम्बन्ध में परियोजना निर्देशक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी है। निर्देश दिये गये कि यदि संस्था द्वारा दिनांक 05.05.2022 तक पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, तो संस्था को नोटिस निर्गत किया जाये। लम्बित 11 करटलेमेन्ट के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सभी की जांच एस0डी0एस0 स्तर पर लम्बित हैं। निर्देश दिये गये कि शीघ्र ही जांच कराते हुए एक सप्ताह में करटलेमेन्ट प्रेषित किया जाये।
9	Chitrakoot	180	275 Success Payment-5791 Geotag-5616 Pendency- 175	57	180 1st Installment to be Paid 175 2nd Geotag to be Done 57 2nd Installment to be Paid	138 लम्बित प्रथम किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 61 लाभार्थियों को भुगतान कर दिया गया है। निर्देश दिये गये अवशेष पात्र लाभार्थियों को भी 4-5 दिन में प्रथम किशत अवमुक्त कर दी जाये। 112 लम्बित प्लिन्थ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में जिओ टैग करा दिया जाये। कमलगज को एचएफए एचीव किया जाना है, जिसमें 06 प्लिन्थ लेवल पर है, के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 03 का कार्य प्लिन्थ लेवल से ऊपर हो चुका है तथा 03 द्वारा कराया जा रहा है। निर्देश दिये गये माह जून तक कमलगज में सभी आवासों को पूर्ण कराकर कम्प्लीट लेवल जिओ टैग कराते हुए एचएफए एचीव करा दिया जाये।
10	Farrukhabad	138 Wrong Geotag to be Deleted- 61 Pending -77	163 Success Payment-6715 Geotag-6603 Pendency- 112	0	138 1st Installment to be Paid 112 2nd Geotag to be Done 01 HFA Cities (Q2) Kamalganj - 6 Foundation,13 Roof,37 Complete	1174 लम्बित प्रथम किशत के सम्बन्ध में परियोजना निर्देशक द्वारा अवगत कराया गया कि 762 की पत्रावली में कुछ की ही जांच शेष है, बाकी पूरी हो चुकी है। निर्देश दिये गये अवशेष 500 की भी पत्रावली चला दी जाये, जिससे उसकी भी जांच हो सके। एक सप्ताह में सभी पात्र लाभार्थियों को प्रथम किशत का भुगतान करा दिया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि 192 प्लिन्थ लेवल जिओ टैग एवं अवशेष पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किशत का भुगतान एक सप्ताह में करा दिया जाये।
11	Fatehpur	1404 Wrong Geotag to be Deleted- 230 Pending -1174	362 Success Payment-7973 Geotag-7781 Pendency- 192	127	1174 1st Installment to be Paid 192 2nd Geotag to be Done 127 2nd Installment to be Paid	करटलेमेन्ट के सम्बन्ध में परियोजना निर्देशक द्वारा अवगत कराया गया कि लम्बित 15 में से 10 डीपीआर हस्ताक्षर हेतु प्रक्रिया में है, 03 संस्था के पास है तथा 02 अधिशासी अधिकारी स्तर पर लम्बित हैं। संस्था को निर्देश दिये गये कि 02 दिवस में डीपीआर उपलब्ध करा दें। प्रथम लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 127 जिओ टैग लम्बित हैं, जिस पर निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में प्रथम चरण जिओ टैग पूर्ण करा दिया जाये।
12	Hapur	432 Wrong Geotag to be Deleted- 268 Pending -164	446 Success Payment-5948 Geotag-5695 Pendency- 253	178	253 2nd Geotag to be Done, 164 1st Install. and 178 2nd Install. to be Paid, 01 HFA Cities (Q2), Babugarh - 1 Foundation, 05 Roof, 20 Complete	

बैठक में दिये गये विशेष निर्देश

S. No.	District	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending 1st Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	1303 लम्बित प्रथम किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 346 का पीपीए बैंक को प्रेषित कर दिया गया है तथा 407 लाभार्थी ऐसे हैं, जो सरक्षित क्षेत्र में है। इनकी जांच प्रक्रियाधीन है, इसमें 152 की जांच हो गयी है। जांच पूरी होने के बाद आवास बनाने के लिए अनुमति प्राप्त की जायेगी। निर्देश दिये गये कि अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं की गयी? इस पर परियोजना अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये। 19 करटेलमेन्ट अभी भी जनपद स्तर पर लम्बित है, जिन्हें एक सप्ताह में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
13	Kannauj	1404 Wrong Geotag to be Deleted-101 Pending -1303	637	433	1303 1st Installment to be Paid 637 2nd Geotag to be Done 433 2nd Installment to be Paid	1741 लम्बित प्रथम किश्त के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक अवगत कराया गया कि 341 की जांच प्राप्त हो गई है तथा 797 की जांच एसडीएम स्तर पर लम्बित है। निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में सभी पात्र लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान करा दिया जाये। 680 प्लिनथ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 03 दिन में करा दिया जायेगा। 765 लम्बित द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पत्रावली तैयार हो रही है। निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में सभी पात्र लाभार्थियों का द्वितीय किश्त का भुगतान करा दिया जाये। 1500 जिओ टैग डिलीट किये जाने के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका, जिस पर निर्देश दिये गये कि परियोजना अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि क्यों न प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये।
14	Kanpur Dehat	3241 Wrong Geotag to be Deleted-1500 Pending -1741	680	765	1741 1st Installment to be Paid 680 2nd Geotag to be Done 765 2nd Installment to be Paid	2567 लम्बित प्रथम किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि लगभग 600 अपात्र हैं, 400 की पत्रावली तैयार है, 400 की प्रक्रिया में है तथा 1000 की पत्रावली एक सप्ताह और तैयार कर देंगे। निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त हेतु सभी पात्र लाभार्थियों की पत्रावली का अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये। अवगत कराया गया कि संस्था के 14 कर्मियों कार्यरत है, परन्तु 03 दिन से कोई जिओ टैग नहीं हुआ, जिस पर संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि जो कर्मियों कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाकर अन्य कर्मियों को रखा जा रहा है, जिस कारण कार्य बाधित हो रहा है। निर्देश दिये गये कि यदि संस्था द्वारा 503 प्लिनथ लेवल जिओ टैग नहीं किया गया, तो संस्था को नोटिस निर्गत किया जाये। 405 लम्बित द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 220 का पीपीए निकाल लिया गया है। निर्देश दिये गये कि शेष पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में द्वितीय किश्त का भुगतान करा दिया जाये।
15	Mahoba	2567	503	405	2567 1st Installment to be Paid 503 2nd Geotag to be Done 405 2nd Installment to be Paid	

सामान्य निर्देश:-

1. किसी भी जनपद का पी0पी0ए0 जनरेट करने के पश्चात् एक्सपायर नहीं होना चाहिए।
2. अपात्र या गलत जिओ टैग डिलीट कराने हेतु सम्पूर्ण विवरण सहित परियोजना अधिकारी द्वारा पत्र तत्काल प्रेषित किया जाये।
3. पात्र लाभार्थियों को लम्बित प्रथम एवं द्वितीय किश्त का प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में भुगतान किया जाये।
4. 31 मार्च, 2022 तक सभी सफल प्रथम किश्त के सापेक्ष नियमानुसार शत-प्रतिशत प्लिनथ लेवल जिओ टैग करना।
5. सभी पात्र लाभार्थियों का प्रथम चरण का जिओ टैग कराते हुए भुगतान करें अथवा अपात्रों की करटेलमेन्ट डीपीआर सूझ को प्रेषित करें।
6. लाभार्थियों के सफल भुगतान होने के पश्चात् गूगल शीट पर अवश्य एन्ट्री की जाये, जिससे बैंक की शीट से मिलान किया जा सके।
7. एचएफए एचीव की जाने वाली किसी भी निकाय में एक सप्ताह पश्चात् कोई भी प्लिनथ लेवल पर लम्बित नहीं होना चाहिए।

(यशु रूस्तगी)
मिशन निदेशक

पत्रांक:- 594

दिनांक:- 12 मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परियोजना निदेशक, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हापुड़, कन्नौज, महोबा एवं कानपुर देहात।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूझा, लखनऊ को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. परियोजना अधिकारी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हापुड़, कन्नौज, महोबा एवं कानपुर देहात।
4. सम्बन्धित एस0एल0टी0सी0 को अनुपालनार्थ।
5. सीएलटीसी इंजीनियर, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हापुड़, कन्नौज, महोबा एवं कानपुर देहात।
6. प्रबन्ध निदेशक, मै0 हाईटेक बिल्डर्स, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डवलपमेंट, मै0 स्पेस कम्बाइन, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर प्रा0लि0, मै0 क्रिएटिव कन्सोर्टियम, मै0 रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0 एवं मै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स।
7. गार्ड फाइल।

(यशु रूस्तगी)
मिशन निदेशक
12.5.22